



**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
GARATULA**

Estimación No. 5 (CINCO) FINQUITO

Comisaria:	[REDACTED]	Domicilio:	[REDACTED]
Ciudad:	[REDACTED]	Estado:	[REDACTED]
Teléfono:	[REDACTED]	Teléfono:	[REDACTED]
R.F.C.:	[REDACTED]	C.N.C.:	[REDACTED]
		BMS:	[REDACTED]

Clave: PAVIMENTACIÓN CALLE CURVA COLORADA 1, EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO  Ubicación: PINAL DE AMOLES  Descripción: PAVIMENTACIÓN CALLE CURVA COLORADA 1, EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO	<b>PERÍODO DE CONTRATO</b>	
	<b>INICIO</b>	
	15-ago-16	
	<b>TERMINACIÓN</b>	
31-ago-17		
<b>RECALENDARIZACIÓN O PRORROGA</b>		
DEL: 16-ago-16		
AL: 27-ene-17		

Contrato No.	Fecha:	Importe:	Anticipo:	Periodo de estimación:
MPA-OPR-FIDAFOP-OPR-1-038-2016	16/09/16	\$ 1,378,307.36	\$ 413,001.31	DEL: 15/01/2017 AL: 31/01/2017

Esta estimación es por la cantidad de \$ 187,431.82

En pago de la Estimación No. 5 (CINCO) FINQUITO Anexo de los datos ejecutados

Anticipo			Debitaciones		Cargo de la Estimación	
Averías Salvo \$:	100.00%		Amonización Anticipo	\$40,704.96	Importe de la estimación	\$126,685.17
Averías Sin Salvo \$:	100.00%		D.A. Anticipo	\$6,812.76	I.V.A. de la estimación	\$81,708.24
			(como se indica)	\$876.42	México debitaciones	\$47,896.17
<b>Amonización de anticipo</b>						
Anticipo	Actual	Acumulada				
\$ 302,282.66	\$47,217.75	\$412,301.20				
	Pendientes					
Anticipo	Actual	Acumulada				
\$ 1,320,944.87	\$157,300.48	\$ 1,378,307.36	<b>Total</b>	<b>\$47,586.17</b>		
						<b>Saldo a pagar \$136,496.21</b>

[Firma]  
DIRECTOR EJECUTIVO DE OBRAS PÚBLICAS

[Firma]  
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

[Firma]  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ESTE DOCUMENTO SE ARCHIVA EN EL SISTEMA DE ARCHIVOS AUTOMATIZADO DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, EN LA CARPETA DE ARCHIVOS DE OBRAS PÚBLICAS.

**OPERADO RAMO 23  
PROYECTOS DE DESARROLLO  
REGIONAL 2016**