



**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CARATULA**

Estimación No. 1 (UNO)

Contratista:	██████████	Domicilio:	████████████████████
Ciudad:	██████████	Estado:	██████████
R.F.C.:	██████████	C.N.I.C.	██████████
		IMSS:	██████████

Obra: PAVIMENTACION DE CALLE PUERTO DE LOS AMOLES, EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, EN EL ESTADO DE QUERETARO	PERIODO DE CONTRATO INICIO 15 DE SEPTIEMBRE 2016 TERMINACION 31 DE DICIEMBRE 2016 RECALENDARIZACION O PRORROGA DEL: _____ AL: _____
Ubicación: PINAL DE AMOLES	
Descripción: PAVIMENTACION DE CALLE PUERTO DE LOS AMOLES, EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, EN EL ESTADO DE QUERETARO	

Contrato No.	Fecha:	Importe:	Anticipo:	Periodo de estimación
MPA-DOP-FISMDP-PDR-8-057-2016	15/09/2016	\$ 1,777,419.30	\$ 533,225.60	DEL 15/09/2016 AL 15/10/2016 17/10/2016

Esta estimación es por la cantidad de \$ **517,122.50**

En pago de la Estimación No. **1 (UNO)** Amparando trabajos ejecutados

Avances			Deducciones:		Cálculo de la Estimación	
Avances fisco %	29.09%		Amortización Anticipo	\$133,738.58	Importe de la estimación	\$445,736.26
Avances financiero %	29.09%		I.V.A. Anticipo	\$21,389.17	I.V.A. de la estimación	\$71,327.24
			5 AL MILLAR	\$2,228.88	Menos deducciones	\$167,365.73
					Saldo a pagar	\$359,756.77
Amortización de anticipo Anterior Actual Acumulado \$155,136.75 \$ 155,136.75			Total \$157,365.73		TRESIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (77100 N. P.)	
Financiero Anterior Actual Acumulado \$517,122.50 \$ 517,122.50						

ING. JOSÉ TRINIDAD MARTÍNEZ GUZMÁN
 RESIDENTE DE OBRA

ING. JAIME FERNÁNDEZ ORTIZ
 COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

ING. ADOLFO IVÁN ASATE MUÑOZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. *Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.*

**OPERADO RAMO 23
PROYECTOS DE DESARROLLO
REGIONAL 2016**



**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CARATULA**

Estimación No. 2 (DOS)

Contratista:	[REDACTED]	Domicilio:	[REDACTED]
Ciudad:	[REDACTED]	Estado:	[REDACTED]
R.F.C.:	[REDACTED]	C.N.I.C.	[REDACTED]
		Telefono:	[REDACTED]
		WSS:	[REDACTED]

Obra:	PAVIMENTACION DE CALLE PUERTO DE LOS AMOLES, EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, EN EL ESTADO DE QUERETARO	PERIODO DE CONTRATO
Ubicación:	PINAL DE AMOLES	INICIO 15 DE SEPTIEMBRE 2018
Descripción:	PAVIMENTACION DE CALLE PUERTO DE LOS AMOLES, EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, EN EL ESTADO DE QUERETARO	TERMINACION 31 DE DICIEMBRE 2018
		RECALENDARIZACION O PRORROGA
		DEL: _____
		AL: _____

Contrato No.	Fecha	Importe	Anticipo	Periodo de estimación
MPA-DGP-FISMDIF-PDR-8-057-2018	15/09/2018	\$ 1,777,419.33	\$ 533,226.80	DEL 18/10/2018 AL 15/11/2018
				17/11/2018

Esta estimación es por la cantidad de:	\$	946,892.94
En pago de la Estimación No.	2 (DOS)	Amparando trabajos ejecutados

Avances			Deducciones:		Calculo de la Estimación	
Avances físico %	82.02%		Amortización Anticipo	\$242,311.00	Importe de la estimación	\$811,036.76
Avances financiero %	82.02%		I.V.A. Anticipo	\$38,929.76	I.V.A. de la estimación	\$129,785.88
Amortización de anticipo			\$ AL MILLAR	\$4,995.18	Menos deducciones	\$286,295.97
Anterior	Actual	Acumulado			Seño a pagar	\$554,566.67
\$ 155,136.75	\$282,240.79	\$ 437,377.54				
Financiero						
Anterior	Actual	Acumulado				
\$ 517,122.50	\$940,892.94	\$ 1,457,826.14	Total	\$286,295.97		SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DOS PESOS (67100 M. N.)

ING. JOSE TRINIDAD MARTINEZ GAUZMAN
RESIDENTE DE OBRA

ING. JAIME FERNANDEZ ORTIZ
COORDINADOR DE SUPERVISION

ING. AQUILEO PINEDA JARAMA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. *Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.*

**OPERADO RAMO 23
PROYECTOS DE DESARROLLO
REGIONAL 2016**



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C A R A T U L A

Estimación No. 3 (TRES)

Contratista:	[REDACTED]	Domicilio:	[REDACTED]
Ciudad:	[REDACTED]	Estado:	[REDACTED]
R.F.C.:	[REDACTED]	C.N.I.C.	[REDACTED]
		Telefono:	[REDACTED]
		IMSS:	[REDACTED]

Obra: PAVIMENTACION DE CALLE PUERTO DE LOS AMOLES, EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, EN EL ESTADO DE QUERETARO	PERIODO DE CONTRATO INICIO 15 DE SEPTIEMBRE 2016 TERMINACION 31 DE DICIEMBRE 2016 RECALENDARIZACION O PRORROGA DEL: _____ AL: _____
Ubicación: PINAL DE AMOLES	
Descripción: PAVIMENTACION DE CALLE PUERTO DE LOS AMOLES, EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, EN EL ESTADO DE QUERETARO	

Contrato No.	Fecha :	Importe:	Anticipo:	Periodo de estimación
MRA-00P-RISMDP-PDR-9-057-2016	15/09/2016	\$ 1,777,419.93	\$ 533,225.00	DEL 15/11/2016 AL 30/12/2016
				30/12/2016

Esta estimación es por la cantidad de:	\$	291,471.46
En pago de la Estimación No.	3 (TRES)	Amparando trabajos ejecutados

Avances			Deducciones:		Calculo de la Estimación	
Avances físico %	88.42%		Amortización Anticipo	\$75,390.55	Importe de la estimación	\$251,268.50
Avances financiero %	88.42%		I.V.A. Anticipo	\$12,040.89	I.V.A. de la estimación	\$40,202.95
	Amortización de anticipo		5 AL MILLAR	\$1,256.34	Menos deducciones	\$88,697.78
Anterior	Actual	Acumulado			Saldo a pagar	\$302,773.68
\$ 437,377.54	\$87,441.44	\$ 524,818.98				
	Financiero					
Anterior	Actual	Acumulado				
\$ 1,457,925.14	\$291,471.46	\$ 1,749,396.61	TOTAL	\$88,697.78		

(OCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 69/100 M. N.)

ING. JOSÉ TRINIDAD MARTÍNEZ GUZMÁN
 RESIDENTE DE OBRA

ING. JAIME FERNÁNDEZ ORTIZ
 COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

ING. ACLETO VÁZQUEZ MUÑOZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

OPERADO RAMO 23
PROYECTOS DE DESARROLLO
REGIONAL 2016