



**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CARATULA**

Estimación No. 4 (CUATRO) FINQUITO

Contratista:	[REDACTED]	Domicilio:	[REDACTED]
Ciudad:	[REDACTED]	Estado:	[REDACTED]
R.F.C.:	[REDACTED]	C.N.I.C.:	[REDACTED]
		Telefono:	[REDACTED]
		IMSS:	[REDACTED]

Obra: PAVIMENTACION DE CALLE PUERTO DE LOS AMOLES EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, EN EL ESTADO DE QUERETARO	PERIODO DE CONTRATO INICIO 10 DE SEPTIEMBRE 2016 TERMINACION 31 DE DICIEMBRE 2016 RECALENDARIZACION O PRORROGA DEL: 01 DE ENERO 2017 AL: 27 DE ENERO 2017
Ubicación: PINAL DE AMOLES	
Descripción: PAVIMENTACION DE CALLE PUERTO DE LOS AMOLES, EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, EN EL ESTADO DE QUERETARO	

Contrato No.	Fecha:	Importe:	Anticipo:	Periodo de estimación
MPA-DDP-FISNDF-PDR-8-051-2016	16/09/2016	\$ 1,777,419.33	\$ 533,225.60	DEL 01/01/2017 AL 27/01/2017
				27/01/2017

Esta estimación es por la cantidad de \$ 28,022.72

En pago de la Estimación No. 4 (CUATRO) FINQUITO Amperando trabajos ejecutados

Avances			Deducciones:		Calculo de la Estimación	
Avances físico %	100.00%		Amortización Anticipo	\$7,247.20	Importe de la estimación	\$24,157.62
Avances financiero %	100.00%		I.V.A. Anticipo	\$1,159.56	I.V.A. de la estimación	\$3,865.30
Amortización de anticipo			5 AL MILLAR	\$120.79	Menos deducciones	\$8,527.60
Anterior	Actual	Acumulado			Saldo a pagar	\$19,495.12
\$ 524,819.58	\$8,405.92	\$ 533,225.50				
Financiero						
Anterior	Actual	Acumulado				
\$ 1,749,395.01	\$28,022.72	\$ 1,777,417.73	Total	\$8,527.60		
						DESIINUE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (13/105 M. N.)

ING. JOSE TRINIDAD MARTINEZ GUZMAN
 RESIDENTE DE OBRA

ING. IVÁN ZEPATE ARUNDO
 COORDINADOR DE SUPERVISION

ING. IVÁN ZEPATE ARUNDO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

"Este programa es público ajenó e cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

OPERADO RAMO 23
 PROYECTOS DE DESARROLLO
 REGIONAL 2016