



Dirección de Obras Públicas

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CARATULA



Estimación No. 1 (UNO)

Contratista:	[REDACTED]	Domicilio:	[REDACTED]
Ciudad:	[REDACTED]	Estado:	[REDACTED]
R.F.C.:	[REDACTED]	C.N.E.C.:	[REDACTED]
		IMSS:	[REDACTED]

Obra: "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" <hr/> Ubicación: RANCHITO <hr/> Descripción: "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	PERIODO DE CONTRATO INICIO 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 TERMINACION 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 RECALENDARIZACION O PRORROGA DEL: _____ AL: _____
--	--

Contrato No.	Fecha:	Importe:	Anticipo:	Periodo de estimación	
				DEL	AL
MPA-DOP-FISMDF-3X1-0506-063-2016	14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$ 996,504.73	\$ 298,501.42	16/09/2016	24/10/2016

Esta estimación es por la cantidad de:	\$	508,382.93
En pago de la Estimación No.	1 (UNO)	Ampliando trabajos ejecutados

Avances			Deducciones:		Calculo de la Estimación	
Avances fisco %	55.00%		Amortización Anticipo	\$131,478.25	Importe de la estimación	\$458,261.15
Avances financiero %	31.00%		I.V.A. Anticipo	\$21,036.54	I.V.A. de la estimación	\$70,121.78
			\$ AL MILLAR	\$2,181.31	Menos deducciones	\$164,706.20
			% adicional	\$0.00	Saldo a pagar	\$353,575.74
Amortización de anticipo Anterior Actual Acumulado \$ - \$152,014.89 \$ - \$152,014.89			Total \$164,706.20		(TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 74/100 M. N.)	
Financiero Anterior Actual Acumulado \$ - \$508,382.93 \$ - \$508,382.93						

[Signature]
 JUAN MIGUEL RAMOS
 CONTRATISTA

[Signature]
 ING. IRME FERNANDEZ ORTIZ
 COORDINADOR DE SUPERVISION

[Signature]
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 ING. ADRIAN CARTEGGINO