



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
C A R A T U L A

Estimación No. 4 (CUATRO) FINIQUITO

Contratista:	[REDACTED]	Domicilio:	[REDACTED]
Ciudad:	[REDACTED]	Estado:	[REDACTED]
R.F.C.:	[REDACTED]	C.N.I.C.	[REDACTED]
		Telefono:	[REDACTED]
		IMSS:	[REDACTED]

Obra: URBANIZACION DE CALLE LA ESCONDIDA (REHABILITACION DE RED HIDRAULICA)	PERIODO DE CONTRATO INICIO 15 DE SEPTIEMBRE 2016
Ubicación: PINAL DE AMOLES	TERMINACION 31 DE DICIEMBRE 2016
Descripción: URBANIZACION DE CALLE LA ESCONDIDA (REHABILITACION DE RED HIDRAULICA)	RECALENDARIZACION O PRORROGA DEL: _____ AL: _____

Contrato No.	Fecha :	Importe:	Anticipo:	Periodo de estimación
MPA-DOP-FISMDF-3X1-5581-065-2016	14/09/2016	\$ 1,089,060.27		DEL 16/12/2016
		Nuevo importe:	\$ 326,718.08	AL 31/12/2016
		\$ 1,092,000.00		23/12/2016

Esta estimación es por la cantidad de: \$ 196,079.57

En pago de la Estimación No. 4 (CUATRO) FINIQUITO Amperando trabajos ejecutados

Avances			Deducciones:		Calculo de la Estimación	
Avances fisico %	100.00%		Amortización Anticipo	\$49,949.96	Importe de la estimación	\$169,034.11
Avances financiero %	100.00%		I.V.A. Anticipo	\$7,992.00	I.V.A. de la estimación	\$27,045.46
Amortizacion de anticipo			5 AL MILLAR	\$845.17	Menos deducciones	\$58,787.13
Anterior	Actual	Acumulado			Saldo a pagar	\$137,292.44
\$ 268,776.12	\$57,941.96	\$ 326,718.08				
Financiero						
Anterior	Actual	Acumulado	Total	\$58,787.13	CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (44/100 M. N.)	
\$ 895,920.43	\$196,079.57	\$ 1,092,000.00				

Jose Trinidad
 ING. JOSE TRINIDAD MARTINEZ GUZMAN
 RESIDENTE DE OBRA

Jaime Fernandez Ortiz
 ING. JAIME FERNANDEZ ORTIZ
 COORDINADOR DE SUPERVISION

Aquileo Ivan Zarate Munoz
 ING. AQUILEO IVAN ZARATE MUNOZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS