



**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
CARATULA**

Estimación No. 1 UNO

Contratista:	[REDACTED]	Domicilio:	[REDACTED]
Ciudad:	[REDACTED]	Estado:	[REDACTED]
R.F.C.:	[REDACTED]	C.N.C.:	[REDACTED]
		Telefono:	[REDACTED]
		B.S.S.:	[REDACTED]

<b>Obra:</b> REHABILITACION DE CANCHA DE FUT - BOL 7 EN CABECERA MUNICIPAL Y AHUACATLAN DE GUADALUPE	<b>PERIODO DE CONTRATO</b> <b>INICIO</b> 11 DE OCTUBRE 2016 <b>TERMINACION</b> 30 DE DICIEMBRE 2016 <b>RECALENDARIZACION O PRORROGA</b> DEL: _____ AL: _____
<b>Ubicación:</b> PINAL DE AMOLES Y AHUACATLAN DE GUADALUPE	
<b>Descripción:</b> REHABILITACION DE CANCHA DE FUT - BOL 7 EN CABECERA MUNICIPAL Y AHUACATLAN DE GUADALUPE	

Contrato No.	Fecha :	Importe:	Anticipo:	Periodo de estimación
MPA-DOP-OC-099-2016	10 de Octubre 2016	\$ 1,194,672.82	\$ 358,401.80	DEL 11/10/2016 AL 04/11/2016 04/11/2016

Esta estimación es por la cantidad de:	\$	729,992.76
En pago de la Estimación No.	1 UNO	Arguando trabajos ejecutados

Avances			Deducciones:		Cálculo de la Estimación																	
Avances físico %	70.00%		Amortización Anticipo	\$188,788.28	Importe de la estimación	\$628,204.29																
Avances financiero %	81.10%		I.V.A. Anticipo	\$20,298.94	I.V.A. de la estimación	\$100,635.48																
			SUPERVISION Y VIGILANCIA 2 %	\$12,695.69	Menos deducciones	\$234,723.03																
			25 % ADICIONAL	\$2,146.42	Saldo a pagar	\$498,248.73																
			Total	\$234,723.03																		
						CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (73100 M. N.)																
<b>Amortización de anticipo</b> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Anterior</td> <td>Actual</td> <td>Acumulado</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>-</td> <td>\$218,980.92</td> <td>\$218,980.92</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Anterior</td> <td>Actual</td> <td>Acumulado</td> </tr> <tr> <td>\$</td> <td>-</td> <td>\$729,992.76</td> <td>\$ 729,992.76</td> </tr> </table>				Anterior	Actual	Acumulado	\$	-	\$218,980.92	\$218,980.92		Anterior	Actual	Acumulado	\$	-	\$729,992.76	\$ 729,992.76				
	Anterior	Actual	Acumulado																			
\$	-	\$218,980.92	\$218,980.92																			
	Anterior	Actual	Acumulado																			
\$	-	\$729,992.76	\$ 729,992.76																			





ING. CESAR LOPEZ SANCHEZ  
 ING. JAIME FERNANDEZ ORTIZ  
 COORDINADOR DE SUPERVISION  
 ING. AQUILEO IVAN GONZALEZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS