



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 11 :00 horas del día 09 de agosto del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada:” **PAVIMENTACION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO**” en la localidad **RIO ESCANELA** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores **Ing. German Flores Reyes** y supervisor de obra **Arq. José Rodrigo Bernal Romero**, y por parte de la persona moral, **INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V.** en su carácter de administrador para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	PAVIMENTACION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO
Localidad	RIO ESCANELA
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-045-2021
Programa	FISMDF 2021
No. De Obra	PY-249
Monto contratado	\$ 748,208.20
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SE-041-2021
Fecha Oficio De Aprobación	JULIO 2021
Beneficiarios	223 HABITANTES

**PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:**

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 08 de julio del 2021 y termino de obra el 06 de agosto del 2021.

**Estados financieros:**

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$ 748,208.20** (Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Y Ocho pesos 20/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha		Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:
	Del	Al	Del	Al	Del		
1(uno) finiq	06/08/2021		08/07/2021	Al 06/08/2021		\$	748,208.20

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

G.F.P.



SEGURIDAD Y  
CONFIANZA  
PINAL DE AMOLES  
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (UNO – FINIQUITO).

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN		AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACION NO. 1 - FINIQUITO	VOLUMEN ACOMULADO		
<b>A PRELIMINARES</b>								
1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INC. ESTACAS MQUONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	34546	\$ 19.96	34546	34546	100.1%	\$ 11,388.62
2	EXCAVACION A MANO A CIELLO ABIERTO, EN MATERIAL EXISTENTE EN OBRA (TIPO "B"), INCL. UTILIZACION Y/O REACOMODO DEL MATERIAL DE EXCAVACION EN RELLENO DE SUB BASE EN CORONA DE CAMINO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, MEDIR COMPACTO.	M3	2132	\$ 154.89	42.33	42.33	98.55%	\$ 6,506.49
<b>B PAVIMENTACION</b>								
3	RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO CALIDAD SUB BASE, COMPACTADO MINIMO AL 98% DE SU PVS.M, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM, 50% DE PETREOS, INCL. MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIR COMPACTO.	M3	84.54	\$ 730.96	84.54	84.54	100.2%	\$ 51,808.45
4	PISO DE CONCRETO FC-250 KG/CM2, DE 2 CM S/DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOOLDADA 6X6 10/0, (PARA ANCHOS MAYORES A 3.00 M) INCLUYE CIMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DESPERDICIOS Y COLOCACION DEL REFUERZO METALICO, JUNTAS TRANSVERSALES (SEGUN PROYECTO) @ 2.85 M CON BARRAS PASAJUNTAS 5/8", PINTURA Y SILLETAS, JUNTA LONGITUDINAL A LA SEPARACION QUE SE CONSIDERE (MENOR QUE 3.00M) CON BARRAS DE AMARRE (SEGUN PROYECTO) DE 1/2" DE 70CM DE LONGITUD @ 75CM, BAKER-ROD Y SELLADOR AUTONIVELANTE PARA SELLAR EL CORTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	34546	\$ 666.58	34546	34546	100.1%	\$ 564,679.2
<b>LIMPIEZA</b>								
5	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL. RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	84546	\$ 6.20	84546	84546	100.1%	\$ 5,247.88

SUBTOTAL	\$	648,979.16
SALDO CONDONADO	-\$	3,972.09
SUBTOTAL 2	\$	645,007.07
I.V.A.	\$	103,201.13
TOTAL	\$	748,208.20

**Fianza De Garantía:**

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **Fianza número: 10005-02869-1, FOLIO: 13av-18C4WGL-AHAI**, pagare que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP.M.P/361A/08/2021.**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **09 de agosto del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendo la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservando el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 11:30 horas del dia 09 de agosto del 2021, en Rio Escanela, Pinal de Amoles, Queretaro.

**ANEXO 1**

**RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.**

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Pruebas de laboratorio (Concreto)

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

G.F.R.



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ENTREGA EMPRESA

INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO S. DE R.L. DE C.V.  
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

**ING. GERMAN FLORES REYES**  
ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS  
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,  
QRO.

**LIC. MARIGELA DE SANTIAGO CASIANO**  
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE  
PINAL DE AMOLES, QRO.

**ARQ. JOSÉ RODRIGO BERNAL ROMERO**  
SÚPERVISOR DE OBRA

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021