



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 12:00 horas del día 27 de agosto del 2021 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REBOMBEO 2 Y 3 LA BARRANCA"** en la localidad de **PINAL DE AMOLES**, por parte del Municipio de Pinal de Amoles el jefe de supervisores **Ing. German Flores Reyes** y supervisor de obra **Ing. José Gabriel Méndez Bernal**, y por parte de la empresa moral, **BOMBAS SUMERGIBLES DE QUERETARO S. DE R.L. DE C.V.**, Lic. **Yadira Anaya Villeda**. en su carácter de representante legal para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos.

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	"REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REBOMBEO 2 Y 3 LA BARRANCA"
Localidad	PINAL DE AMOLES
No. De contrato	MPA-DOP-FISMDF-AD-067-2021
Programa	FISMDF 2021
No. De Obra	PY-122
Monto contratado	\$ 413,310.46
Ampliación al monto	
Oficio De Aprobación. No.	MPA-CPDM-FISMDF-SC-064-2021
Fecha Oficio De Aprobación	JULIO 2021
Beneficiarios	954 HABITANTES

### PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 18 de agosto del 2021 y termino de obra el 27 de agosto del 2021.

### Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$ 413,310.46** (Cuatrocientos Trece Mil Trescientos Diez Pesos 46/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución	Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (UNO) FINIQUITO	27/08/2021	DEL 18/08/2021 AL 27/08/2021	\$ 413,310.46	\$ 413,310.46

**Estado Físico:** Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (UNO – FINIQUITO).

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**

G.F.A.

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA



CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	VOLUMEN			AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
					ESTIMACION N No. 1	ESTIMACION No. 2	VOLUMEN ACOMULADO		
<b>REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REBOMBEO 2 Y 3 LA BARRANCA</b>									
<b>SUMINISTROS</b>									
1	SUMINISTRO DE APARTARRAYOS SINTETICO 5 KVA, REF. MCA: 3M, INCL. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	8.00	\$ 1392.33	9.00	-	8.00	100.00%	\$ 12,530.97
2	SUMINISTRO DE RELEVADOR DE FALLA DE FASE 440V, REF. MCA: CROUZET, INCL. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2.00	\$ 8,104.75	2.00	-	2.00	100.00%	\$ 16,209.50
3	SUMINISTRO DE TUBO DE TUBO GAL. C-40, A53 DE 3" DE DIAMETRO, C/COPLÉ, INCL. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	8.00	\$ 2,940.32	8.00	-	8.00	100.00%	\$ 23,522.56
4	SUMINISTRO DE COPLÉ UNIVERSAL 3"-4", R 86-103 MM S/LOW CUERPO DE HIERRO DUCTIL, ASTM A 536, EMPAQUE EPDM COMPUERTO, TORNILLOS DE ACERO ASTM A 307 CON RECUBRIMIENTO DACROM ET, ACABADO EPOXICO DE ACUERDO A FUSION AWWA C550, CERTIFICADO INRRAS, INCL.	PZA	11.00	\$ 1,842.62	11.00	-	11.00	100.00%	\$ 20,268.82
5	SUMINISTRO DE COPLÉ UNIVERSAL 2", R 48-60 MM S/LOW CUERPO DE HIERRO DUCTIL, ASTM A 536, EMPAQUE EPDM COMPUERTO, TORNILLOS DE ACERO ASTM A 307 CON RECUBRIMIENTO DACROM ET, ACABADO EPOXICO DE ACUERDO A FUSION AWWA	PZA	7.00	\$ 821.31	7.00	-	7.00	100.00%	\$ 5,749.17
6	SUMINISTRO DE COPLÉ UNIVERSAL 4", R 18-95 MM S/LOW CUERPO DE HIERRO DUCTIL, ASTM A 536, EMPAQUE EPDM COMPUERTO, TORNILLOS DE ACERO ASTM A 307 CON RECUBRIMIENTO DACROM ET, ACABADO EPOXICO DE ACUERDO A FUSION AWWA	PZA	7.00	\$ 2,105.86	7.00	-	7.00	100.00%	\$ 14,741.02
7	SUMINISTRO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 250 AMP, REF. MCA. ABB, INCL. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 14,477.77	1.00	-	1.00	100.00%	\$ 14,477.77
8	REPARACION GENERAL DE EQUIPO DE BOMBEO SUMIRGIBLE DE 85 HP, (REPUESTO 1 EN REBOMBEO No. 2, INCL. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 74,777.92	1.00	-	1.00	100.00%	\$ 74,777.92
9	REPARACION GENERAL DE EQUIPO DE BOMBEO SUMIRGIBLE DE 85 HP, (REPUESTO 2 EN REBOMBEO No. 3, INCL. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 78,319.37	1.00	-	1.00	100.00%	\$ 78,319.37
10	REPARACION GENERAL DE EQUIPO DE BOMBEO SUMIRGIBLE DE 85 HP, (REPUESTO 3 EN REBOMBEO No. 2, INCL. MATERIALES, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00	\$ 70,483.23	1.00	-	1.00	100.00%	\$ 70,483.23
<b>INSTALACIONES</b>									
11	INSTALACION DE PIEZAS DE REPARACION DE PSE ABB DE 100 HP REBOMBEO 2, INCL. DESINSTALACION, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANDO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	LT	1.00	\$ 12,771.77	1.00	-	1.00	100.00%	\$ 12,771.77
12	DESINSTALACION Y TRASLADO (EXTRACCION) DE EQUIPO DE BOMBEO, INCL. EQUIPO, HERRAMIENTA, MANDO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	LT	1.00	\$ 5,875.01	1.00	-	1.00	100.00%	\$ 5,875.01
13	TRASLADO E INSTALACION (INTRODUCCION) DE EQUIPO DE BOMBEO, INCL. EQUIPO, HERRAMIENTA, MANDO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	LT	1.00	\$ 5,875.01	1.00	-	1.00	100.00%	\$ 5,875.01
								SUBTOTAL	\$356,302.12
								IVA	\$57,008.34
								TOTAL	\$413,310.46

OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

G.F.P.



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

### Pagare De Garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga pagare, mismo que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **pagare No. 03**, que garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP.M.P/393/08/2021**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **27 de agosto del 2021**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendo la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 12:30 horas del dia 27 de agosto del 2021, en Pinal de Amoles, Queretaro.

### ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra



OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021

G.F.R.



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

**ENTREGA EMPRESA**




**BOMBAS SUMERGIBLES DE QUERETARO S. DE R.L. DE C.V.**  
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  
DE LOS TRABAJOS

**RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO**



**ING. GERMAN FLORES REYES**  
ENCARGADO DE LA DEPENDENCIA DE OBRAS  
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES,  
QRO.



**LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO**  
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE  
PINAL DE AMOLES, QRO.



**ING. GERMAN FLORES REYES**  
JEFE DE SUPERVISORES



**ING. JOSE GABRIEL MENDEZ BERNAL**  
SUPERVISOR DE OBRA

**OPERADO RAMO 33  
FISMDF 2021**