



PINAL DE AMOLES

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 12:00 horas del día 05 DE JULIO DEL 2024 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL RUMBO AL PANTEÓN, 3RA. ETAPA; ANDADOR PEATONAL RUMBO A P.T.A.R., 2DA. ETAPA, EN AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.** Por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas **ING. RICARDO VIEYRA BONILLA**, el coordinador de supervisión **ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA**. Y el supervisor de obra **ARQ. URIEL ANTONIO RENDÓN RIVERA**, y por parte de la empresa **C. JULIO CESAR HERNANDEZ RESENDIZ**. En su carácter de representante legal el empresa **C. JULIO CESAR HERNANDEZ RESENDIZ** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos:

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL RUMBO AL PANTEÓN, 3RA. ETAPA; ANDADOR PEATONAL RUMBO A P.T.A.R., 2DA. ETAPA, EN AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.
Localidad	AHUACATLÁN DE GUADALUPE
No. De contrato	MPA.DOP.FAISMUN 2024.AD.2024.001
Programa	FAISMUN 2024
No. De Obra	001
Monto contratado	\$1,495,780.40
Oficio De Aprobación. No.	091/2024
Fecha Oficio De Aprobación	13 DE FEBRERO
Beneficiarios	1897 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 06 DE MAYO DE 2024 y termino de obra 04 DE JULIO DE 2024.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ \$1,495,780.40 (UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 40/100 M.N.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

RV3

[Handwritten signature]

UARR

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2024



PINAL DE AMOLES

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1 (UNO)	24/05/2024	Del	06/05/2024	Al	24/05/2024	\$237,533.41	\$237,533.41
2 (DOS)	02/06/2024	Del	25/05/2024	Al	02/06/2024	\$300,801.50	538,334.91
3 (TRES)	19/06/2024		03/06/2024	AL	19/06/2024	\$422,125.42	960,460.33
4 (CUATRO) FINIQUITO	04/07/2024	Del	21/06/2024	AL	03/07/2024	\$535,320.07	1,495,780.40

RYS

UARR

OPERADO BAJO 33
FAISMUN 2024



PINAL DE AMOLES

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 4 (CUATRO) FINIQUITO.

Table with columns for item number, description, unit, quantity, price, and total value. It details construction work for a pedestrian ramp, including preliminaries, excavations, and walls/fillings.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature and a rectangular stamp that reads 'OPERADO RAMO 33 FERIA JUN 2024'.

Handwritten word 'VARE' in blue ink.



PINAL DE AMOLES

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FISICA

Table with columns for item number, description, unit, quantity, price, and total value. It lists various construction materials and labor for lighting and paving works.

Handwritten signature in blue ink.

OPERADO RAMO 53
FEBRIN 2024

Handwritten signature 'WARR' in blue ink.

Handwritten signatures 'REY' and 'Jorge' in blue ink.



PINAL DE AMOLES

**MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

6		HERRERIAS						\$ 66,445.50					\$ 20,628.61
HCO01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS Y 1710 CM. CON BARRAS DE ANCHO DE EMPOTRE A INDICADO DE RECONOCER 30" HASTA 50 CM DE PROFUNDIDAD INCL. MATERIALES HERRAMIENTA EQUIPO MANO DE OBRAS ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION PUOT.	pb	30.00	18.51	\$4,035.30		22.00				22.00	73.33%	\$ 2,837.22
HCO03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE ACERO TUBULAR MECANICA 30 DE 2 1/2 Y 1/2 ENTAMADO 20.00 M. AL TUBO DE 10 CM. SEGUN HAZ DE OBRAS DE CONCRETO CON MANO DE OBRAS Y MANOBRAS DE PINTURA ESMALTE ALIQUILADO INCL. MATERIALES HERRAMIENTA EQUIPO MANO DE OBRAS ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION PUOT.	mi	60.00	104.67	\$92,440.20			9.00		9.00	25.33%	\$ 9,591.39	
7		LIMPIEZA						\$ 2,946.31					\$ 2,887.11
LMO01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA INCL. RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA AL LLGAR INDICADO POR LA SUPERVISION INCL. HERRAMIENTA EQUIPO ACARREOS Y MANOBRAS LOCALES MANO DE OBRAS NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION PUOT.	m2	500.05	5.66	\$2,946.31			50.00		50.00	97.98%	\$ 2,887.11	
8		ATIPICOS						\$ 20,183.42					\$ 20,183.42
IELE00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO ELECTRICO 40X40X10 HERRAMIENTA DE CONCRETO DE 80X10X10 EN BANQUETA DE CONCRETO INCL. COLOCACION DE DUCTOS MATERIALES HERRAMIENTA EQUIPO MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION PUOT.	FEA	7.00	147.46	\$1,032.22			7.00	7.00	100.00%		\$ 1,032.22	
IELE02	SUMINISTRO E INSTALACIONES PRODUCCION DE ELECTRO CORRELACION INCL. MATERIALES HERRAMIENTAS EQUIPO MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION PUOT.	M	10.00	42.97	\$5,144.40			10.00	10.00	100.00%		\$ 5,144.40	
IELE03-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUBTERRANEO 25X1.6 INCL. MATERIALES HERRAMIENTAS EQUIPO MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION PUOT.	M	10.00	38.14	\$4,666.80			10.00	10.00	100.00%		\$ 4,666.80	
								ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2	ESTIMACION No. 3	ESTIMACION No. 4	SE CONDONO LA CANTIDAD DE:	\$ (983.35)
SUB TOTAL				\$ 1,289,466.96	\$ 204,770.48	\$ 259,311.64	\$ 363,901.22	\$ 461,482.81	SUB TOTAL		\$ 1,289,466.96		
IVA				\$ 206,314.64	\$ 32,763.23	\$ 41,488.88	\$ 69,224.20	\$ 73,637.26	IVA		\$ 206,314.64		
TOTAL				\$ 1,495,781.60	\$ 237,533.71	\$ 300,800.50	\$ 433,125.42	\$ 535,120.07	TOTAL		\$ 1,495,781.60		

Pagaré de garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga **FIANZA**, que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V** Del **FOLIO: 4376-00775-5**, garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a la secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio **OP/ 0846/2024**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **05 DE JULIO DEL 2024**, que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presente firman de conformidad siendo las 13:00 horas del dia **DE 05 DE JULIO**

OPERADO FORMALMENTE FIANZADO

WARR



PINAL DE AMOLES

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO,
RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Clave	Cantidad	Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Pruebas de laboratorio

R43



UARR



PINAL DE AMOLES

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ENTREGA EMPRESA

C. JULIO CESAR HERNANDEZ RESENDIZ
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA

COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA

ARQ. URIEL ANTONIO RENDÓN RIVERA

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

LIC. OMAR DE JESÚS ANGELES VEGA
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

OPERADO RAMO 23
FEBRERO 2024