



PINAL
ES Mágico

Contrato No. MPA/DOP/FAISMUN/AD/057/2025

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN CONTRATISTA – CONTRATANTE

En el Municipio de Pinal de Amoles Querétaro, siendo las 12.00 horas del día 13 de Febrero del 2026, se reunieron en el inmueble que ocupa la obra denominada: **REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY BLANCO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.**, por parte del Municipio de Pinal de Amoles Querétaro el **ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA**, Director de Obras Públicas Municipales; **ARO. GLORIA ELIZABETH NAJERA TEPETLA**, Supervisor de la Obra, y por la Contraloría Municipal el **Lic. Omar de Jesús Ángeles Vega**, en calidad de Testigo de los Actos, y por parte de la empresa contratista el **C. MANUEL MARTINEZ GUZMAN**, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro el acto de entrega-recepción de los trabajos ejecutados.

I. Datos Generales del Contrato

CONTRATO	
No. de contrato:	MPA/DOP/FAISMUN/AD/057/2025
Nombre de la obra:	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY BLANCO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.
Monto original de contrato:	\$ 899,941.36
Plazo de ejecución:	90 días naturales
Fecha de inicio de los trabajos:	14 de Noviembre del 2025
Fecha de término de los trabajos:	10 de Febrero del 2026
Fecha de término según contrato:	11 de Febrero del 2026

II. Modificaciones

MONTO (AUMENTO O DISMINUCIÓN)	
No. de convenio:	
Monto modificado:	
Diferencia monto contratado y monto modificado:	

PLAZO (AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN)	
No. de convenio:	
Fecha de término según convenio:	
Fecha de término real:	

Periodo de ejecución de los trabajos:



Gobierno Municipal de
Pinal de Amoles

2024-2027

Benito Juárez No. 4, Col. Centro,
Pinal de Amoles, Qro., 76300

 Ayuntamiento de Pinal de Amoles



PINAL
ES Mágico

De conformidad con el plazo estipulado en el contrato original, la fecha de inicio y término de los trabajos serían el 14 de noviembre de 2025 y 11 de febrero de 2026 respectivamente, siendo ejecutadas de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas del día 14 de noviembre de 2025 al 10 de febrero de 2026.

Estado financiero:

El importe de los trabajos ejecutados por parte de la empresa contratista ascendieron a un total de \$ 899,941.36 (**ochocientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta y un pesos 36/100**) I.V.A incluido, así mismo se condono la cantidad de \$ 4,822.41 conforme a las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

NO. DE ESTIMACIÓN	FECHA	PERIODO	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
1 (UNO)	15/diciembre/2025	Del 14/noviembre/2025 al 12/diciembre/2025	\$ 212,410.58	\$ 212,410.58
2 (DOS)	13/enero/2026	Del 13 /diciembre/2026 al 12/enero/2026	\$224,372.54	\$ 436,783.12
3 (TRES) finiquito	11/febrero/2026	Del 13/enero/2026 al 10/febrero/2026	\$458,359.87	\$ 904,763.77
			CONDONADO	4,822.41
			Total	\$899,941.36

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad, para lo cual otorga la fianza correspondiente con número 215201 emitida por afianzadora DORAMA , misma que garantiza el 10% (diez por ciento) del monto contratado y que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 fracción IV y 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo señalado en el párrafo tres del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Contraloría Municipal de la celebración de este acto mediante oficio número DOP/CS/CON/027/2026

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de terminación de los trabajos ejecutados de fecha 12 de febrero de 2026, que los trabajos objeto del presente contrato fueron totalmente concluidos. Cumpliéndose las metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Pinal de Amoles Querétaro el derecho a hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción física, misma que una vez



**Gobierno Municipal de
Pinal de Amoles**

2024-2027

Benito Juárez No. 4, Col. Centro,
Pinal de Amoles, Qro., 76300



Ayuntamiento de Pinal de Amoles



PINAL
ES *Mágico*

leída por los presentes, la firman de conformidad siendo las 12:30 horas del día 13 de febrero de 2026, en el Municipio de Pinal de Amoles Querétaro.

ANEXO 1

Relación de los planos de construcción, bitácora de obra, pruebas de laboratorio, recibidos por el Supervisor de la Obra.


CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Tomo de bitácora de obra
2	1	Plano As Built (impreso y digital)
3	1	Pruebas de laboratorio


ENTREGA "LA CONTRATISTA"


C. MANUEL MARTINEZ GUZMAN

REPRESENTANTE LEGAL

RECIBEN POR PARTE DE "EL MUNICIPIO"


ARQ. GLORIA ELIZABETH NAJERA
TEPETLA
SUPERVISOR DE OBRA


ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS
MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. OMAR DE JESÚS ÁNGELES VEGA
TITULAR DE LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL

Las presentes firmas forman parte del Acta de Entrega – Recepción de los trabajos entre "LA CONTRATISTA" y "LA CONTRATANTE", referentes a la obra: **REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY BLANCO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.**

