

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 12:00 horas del día 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA, EN HORNITOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas **ING. RICARDO VIEYRA BONILLA**, el coordinador de supervisión **ING. MARCELO CIPRIANO BALDERAS MENDOZA** y el supervisor de obra **ING. EDUARDO RESENDIZ RAMIREZ**, y por parte de la empresa **C. JULIO CESAR HERNANDEZ RESENDIZ** en su carácter de representante legal el **C. JULIO CESAR HERNANDEZ RESENDIZ**, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos:

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA, EN HORNITOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.
Localidad	HORNITOS .
No. De contrato	MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.021
Programa	FAISMUN 2023
No. De Obra	021
Monto contratado	\$1,927,021.21
Oficio De Aprobación. No.	0315/2023
Fecha Oficio De Aprobación	26 DE JUNIO DE 2023
Beneficiarios	58 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 28 DE JULIO DE 2023 y termino de obra el 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$1,927,021.21 (UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL VEINTIUN 21/100) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(UNO)	28/08/2023	Del	28/07/2023	Al	28/08/2023	\$561,346.64	\$561,346.64
2(DOS)	29/09/2023	Del	29/08/2023	Al	29/09/2023	\$377,247.02	\$938,593.66
3(TRES)	30/10/2023	Del	30/09/2023	Al	30/10/2023	\$855,137.79	\$1,793,731.45
4(CUATRO) FIN	25/11/2023	Del	31/10/2023	Al	25/11/2023	\$133,289.75	\$1,927,021.21

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación **4(CUATRO) FINIQUITO.**

RVB

EDUARDO RAMIREZ
FAISMUN 2023



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	TOTAL CONTRATADO	V O L U M E N				VOLUMEN ACOMULADO	AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
						ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2	ESTIMACION No. 3	ESTIMACION No. 4			
AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA, EN HORRITOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.												
1	PRELIMINARES				\$ 80,446.44							\$ 79,272.32
IELE001	TRÁMITES Y PAGOS PREVIOS ANTE LA CFE, PARA OBTENCIÓN DE OFICIO RESOLUTIVO Y APROBACIÓN DE PROYECTO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	1.00	23,104.16	\$23,104.16	1.00	-	-	-	1.00	100.00%	\$ 23,104.16
PRE044	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PARA ALUMBRADO, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, LOCALIZACIÓN DE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACAS, BANCOS DE NIVEL, MOJERERAS, LIMPIEZA MALEZA FUERA DE ÁREA DE TRABAJO, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	1,734.00	8.27	\$14,340.18	1,734.00	-	-	-	1,734.00	100.00%	\$ 14,340.18
PRE05-A	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA EN TERRENO TIPO "B", HASTA UN APROFUNDIDAD DE 150M. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	m3	22.51	740.69	\$16,672.93	19.33	-	-	-	19.33	85.86%	\$ 14,315.41
PRE05-B	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPTA EN TERRENO TIPO "C", HASTA UN APROFUNDIDAD DE 150M. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	m3	9.81	1,201.66	\$11,791.42	10.79	-	-	-	10.79	110.04%	\$ 12,974.82
PRE04	PODA DE ÁRBOL HASTA DE 120 M DE ALTURA. INCLUYE: RASURA GRUESA DE LAS RAMAS SIN SANEAMIENTO, DESALCIO Y/O RETIRO DE LOS ESQUAMOS O PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE OBRA, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. HERRAMIENTA, EQUIPO PARA ESCALAR Y PODAR ÁRBOLES, ESCALERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	25.00	581.51	\$14,637.75	25.00	-	-	-	25.00	100.00%	\$ 14,537.75
2	POSTERA				\$ 376,187.38							\$ 404,647.20
IELE37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9-750. INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	21.00	16,860.30	\$354,066.30	24.00	-	-	-	24.00	114.29%	\$ 404,647.20
IELE37-B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9-400. INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES Y ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	2.00	11,060.54	\$22,121.08	-	-	-	-	-	0.00%	\$ -
3	ESTRUCTURAS MEDIA TENSION				\$ 339,951.76							\$ 337,716.33
IELE27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 200CF. INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	2.00	12,503.38	\$25,006.76	-	-	-	1.00	1.00	50.00%	\$ 12,503.38
IELE20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 102N INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	1.00	12,099.79	\$12,099.79	-	1.00	-	-	1.00	100.00%	\$ 12,099.79
IELE10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 102N INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	2.00	11,500.48	\$23,000.96	-	2.00	-	-	2.00	100.00%	\$ 23,000.96
IELE2-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 152N INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	4.00	6,836.21	\$27,344.84	-	1.00	-	-	1.00	25.00%	\$ 6,836.21
IELE11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 102N INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	2.00	23,975.84	\$47,951.68	-	3.00	-	-	3.00	150.00%	\$ 71,927.52
IELE14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 102N INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	7.00	12,815.37	\$89,707.59	-	8.00	-	-	8.00	114.29%	\$ 100,922.96
IELE23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 102N INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	6.00	17,322.11	\$103,932.66	-	5.00	-	-	5.00	83.33%	\$ 86,810.55
IELE15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA 102N INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	1.00	11,907.48	\$11,907.48	-	2.00	-	-	2.00	200.00%	\$ 23,814.96

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RUB
**OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023**

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

4 ESTRUCTURAS BAJA TENSION				\$ 33,240.96						\$ 33,240.96		
IELE206	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA R3 INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	9.00	3,693.44	\$33,240.96	-	-	9.00	-	9.00	100.00%	\$ 33,240.96
5 CABLE				\$ 278,847.13						\$ 284,229.77		
IELE208	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (N#) R, INCL. HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	m	277.00	42.36	\$11,739.26	-	-	280.00	-	280.00	101.08%	\$ 11,866.40
IELE209	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACOR R0, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	kg	1,055.00	215.30	\$227,141.50	-	-	1,120.56	-	1,120.56	106.21%	\$ 241,256.57
IELE240	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (N#) R0, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	m	277.00	148.81	\$40,696.37	-	-	280.00	-	280.00	101.08%	\$ 41,106.80
6 TRANSFORMADORES				\$ 104,819.52						\$ 104,819.52		
IELE206	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 2 BOQUILLAS INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	2.00	13,580.54	\$27,161.08	-	-	2.00	-	2.00	100.00%	\$ 27,161.08
IELE342	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO 2 BOQUILLAS 1000-240V/20 DE 10KV 2F, NORMA K, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	2.00	38,679.22	\$77,358.44	-	-	2.00	-	2.00	100.00%	\$ 77,358.44
7 RETENDAS				\$ 244,425.27						\$ 237,004.30		
IELE197	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA RSA INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	3.00	5,663.36	\$16,990.08	-	-	1.00	1.00	2.00	66.67%	\$ 11,326.72
IELE278	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA RDA INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	21.00	7,053.89	\$148,131.69	-	-	22.00	-	22.00	104.76%	\$ 155,185.58
IELE156	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA RBD INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	9.00	8,811.50	\$79,303.50	-	-	8.00	-	8.00	88.89%	\$ 70,492.00
8 ALUMBRADO PUBLICO				\$ 91,126.65						\$ 73,856.66		
IELE200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO CAP. INCL. EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	2.00	8,011.12	\$16,022.24	-	-	1.00	-	1.00	50.00%	\$ 8,011.12
IELE202-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 80W MODIFORLEA 1 NOM-051ENER 2012 (CUERPO DE ALUMINIO INYECTADO, IP66, 2 MÚLTIPLOS LED (2 LEDs), 5700K IRC >70, TN 20-27V, 800 LM, 80 LUMEN V.O. 200,000 H, BOM. SUPERIOR DE PICOS 10 KV, FP <0.95, 10 AÑOS DE GARANTÍA), INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	7.00	5,825.13	\$40,775.91	-	-	6.00	-	6.00	85.71%	\$ 34,950.78
IELE207	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA R2 INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	10.00	3,432.74	\$34,327.40	-	-	9.00	-	9.00	90.00%	\$ 30,894.66
9 TIERRAS				\$ 40,140.63						\$ 40,140.63		
IELE202	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE DE TIERRA SENCILLA. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	9.00	3,211.63	\$28,904.67	-	-	-	-	9.00	100.00%	\$ 28,904.67
IELE201	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE DE TIERRA POR TRANSFORMADOR. INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	2.00	5,617.98	\$11,235.96	-	-	-	-	2.00	100.00%	\$ 11,235.96

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RVB

[Handwritten signature]

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

10 TRAMITES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS				\$ 65,146.87				\$ 82,919.33			
IELE002	ROTULADO DE ESTRUCTURAS, ENUMERACION DE POSTES O TORRES DE ACUERDO A PROYECTO, ASI COMO DE NUMERO ECONOMICO DESIGNADO EN TRANSFORMADORES PARA SU IDENTIFICACION Y REVISION POR PARTE DE CFE, INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	pza	22.00	137.57	\$3,026.54	-	-	25.00	25.00	113.64%	\$ 3,439.25
IELE003	TRÁMITES Y PASES EN CFE PARA APROBACION, SUPERVISION Y COORDINACION DE OBRA, INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	pza	1.00	30,454.34	\$30,454.34	-	-	1.00	1.00	100.00%	\$ 30,454.34
IELE004	UNIDAD VERIFICADORA PARA CONTRATO DE SERVICIO (UVE) Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ALMBRADO PUBLICO, INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	pza	2.00	12,640.25	\$25,280.50	-	-	1.00	1.00	50.00%	\$ 12,640.25
IELE005	CONTRATO DE ALMBRADO PUBLICO (RDV) Y PASES ANTE CFE PARA SU ENTREGA, RECEPCION Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA, INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	pza	1.00	6,385.49	\$6,385.49	-	-	1.00	1.00	100.00%	\$ 6,385.49
11 CARTELERIA				\$ 6,893.66				\$ 6,893.66			
PRE002	CARTELERIA DE IDENTIFICACION DE OBRA CON AREA VISUAL INFORMATIVA ESTADAL DE 90X240 CM CON PATAS DE 100 CM DE ALTURA Y BASTIDOR A BASE DE TUBULAR DE LAMINA DE 1" Y TABLERO DE LAMINA CALZ. ACABADO CON PRIMER ANTICORROSION Y PINTURA DE BERMALTE ALKALINO INCLUIE CONCRETO PARA LA FUNCION DE LAS PATAS (1"X300X100 CM), ROTULO EN VINIL AUTOADHERIBLE EN DOS CARAS, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO LOS ACABADOS NECESARIOS Y SU COLOCACION.	pza	1.00	6,893.66	\$6,893.66	-	-	1.00	1.00	100.00%	\$ 6,893.66
				\$ (3,216.40)							
SUB TOTAL				\$ 1,651,225.18				SUB TOTAL \$ 1,651,225.18			
IVA				\$ 265,796.03				IVA \$ 265,796.02			
TOTAL				\$ 1,927,021.21				TOTAL \$ 1,927,021.20			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RVB

[Large handwritten signature]

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Pagaré de garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga **FIANZA**, que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA, S.A. FOLIO: 2855005**, garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a la secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/1390/2023**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **25 DE NOVIEMBRE DEL 2023**, que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presente firman de conformidad siendo las 13:00 horas del dia **25 DE NOVIEMBRE DEL 2023**, en, PINAL DE AMOLES, Pinal de Amoles, Queretaro.-.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Clave	Cantidad	Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ENTREGA EMPRESA


C. JULIO CESAR HERNANDEZ RESENDIZ
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO


ING. MARCELO CIPRIANO BALDERAS MENDOZA


COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA


ING. EDUARDO RESENDIZ RAMIREZ

SUPERVISOR DE OBRA


ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.


LIC. OMAR DE JESUS ÁNGELES VEGA
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

BO RAMO 33
SMUN 2023