

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 12:00 horas del día 17 DE DICIEMBRE DEL 2023 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ALEJANDRÍA DE MORELOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas **ING. RICARDO VIEYRA BONILLA**, el coordinador de supervisión **ING. MARCELO CIPRIANO BALDERAS MENDOZA** y el supervisor de obra **ING. EDUARDO RESENDIZ RAMIREZ**, y por parte de la empresa **ING. DELFINO GERARDO MARTINEZ RESENDIZ** en su carácter de representante legal el **ING. DELFINO GERARDO MARTINEZ RESENDIZ**, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos:

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN ALEJANDRÍA DE MORELOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.
Localidad	ALEJANDRÍA DE MORELOS
No. De contrato	MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.056
Programa	FAISMUN 2023
No. De Obra	056
Monto contratado	\$499,245.00
Oficio De Aprobación. No.	0753/2023
Fecha Oficio De Aprobación	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Beneficiarios	168 HABITANTES

### PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 y termino de obra el 18 DE OCTUBRE DEL 2023.

### Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$499,245.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 PESOS) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución	Monto estimado:	Monto acumulado:
1(UNO) FIN	23/10/2023	Del 20/09/2023 Al 23/10/2023	\$499,245.00	\$499,245.00

**Estado Físico:** Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1(UNO) FINIQUITO.

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN ALEJANDRIA DE MORELOS, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.									
01	PRELIMINARES					\$ 12,296.41			\$ 12,302.74
PRE003	CARTELERIA DE IDENTIFICACION DE OBRA CON AREA VISUAL (NORMATIVA MUNICIPAL) DE 90X20 CM CON PATAS DE 50 CM DE ALTURA Y BASTIDOR A BASE DE TUBULAR RECTANGULAR 1 FT" Y TABLERO DE LAMINA GALVAL, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO. INCLUYE: CONCRETO PARA LA FIJACION DE LAS PATAS (F'c=200KG/CM2), ROTULO EN VINIL AUTO ADHERIBLE EN DOS CARAS, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, LOS ACARREOS NECESARIOS, Y SU COLOCACION DEFINITIVA, SEGUN DISEÑO PROPORCIONADO POR MPA.	m2	1.00	\$7,220.04	\$7,220.04		1.00	100.00%	\$ 7,220.04
PRE042	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN CAMINOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, LOCALIZACION DE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACAS, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA MALEZA FUERA DE AREA DE TRABAJO, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	529.34	\$9.59	\$5,076.37		530.00	100.12%	\$ 5,082.70
2	TERRECKERIAS					\$ 11,160.46			\$ 11,174.82
PRE102	EXCARIFICACION A MAQUINA EN VALIDAD, HASTA 0.15 M. INCLUYE ACOMO SOBRE LA MISMA; EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCION. MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	m3	79.40	\$72.70	\$5,772.38		79.50	100.13%	\$ 5,779.65
PRE141	COMPACTACION DE MATERIAL ESCARIFICADO Y ACOMODADO, CON MEDIOS MECANICOS A 95% DE SU PVS.M, PARA UNA PENETRACION DE 20 CM, INCL. HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y MANIOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m3	79.40	\$67.86	\$5,388.08		79.50	100.13%	\$ 5,394.87
3	RANPA					\$ 402,558.69			\$ 402,965.80
PAV015	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6-6/10-10, PARA ANCHOS 3.0 M a 6.0 m, ACABADO RALLADO A TEXTURIZADOR, JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES DE CONSTRUCCION, CON REFUERZO DE BARRAS CORRUGADAS DE AMARRE DE 1/2" DE 71 CM DE LONGITUD A CADA 75 CM, SOLO EN CASO DE NO HABER ACERO REFUERZO CORRIDO, EN CASO CONTRARIO VER ESPECIFICACION, LOCALIZACIONES SEGUN PROYECTO; JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION 50% DE ACERO DE REFUERZO CORRIDO, CONSIDERAR BAKER-ROD Y SELLADOR AUTONIVELANTE PARA SELLAR EL CORTE, INCLUYE: SILLETAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	529.34	\$756.30	\$400,339.84		530.00	100.12%	\$ 400,839.00
ALB 02	DENTELLON DE CONCRETO ARMADO, SECCION 10X20 CMS, CONCRETO F'c= 200KG/CM2 HECHO EN OBRA, CON TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 9 MM, ARMADO CON UNA TIRA DE MALLA ELECTROLDADA GAL. 8, DE 25 CM DE CANHO MAS DOBLES INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA JUNTAS FRIAS @ 30 MTS, MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS, ELABORACION, CARGA, ACARREO, VICIADO, VERRADO, NIVELADO Y CURADO DEL CONCRETO, HABILITADO Y CURADO DE CMBRA, CMBRADO Y DESCMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m	8.35	\$265.85	\$2,219.85		8.00	95.81%	\$ 2,128.80
4	LIMPIEZA					\$ 4,387.06			\$ 4,372.50
LM001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL. RETIRO DE MATERIALES, FUERA DE LA OBRA, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, INCL. HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	529.34	\$8.25	\$4,367.06		530.00	100.12%	\$ 4,372.50
						ESTIMACION No. 1	CONDONADO		\$ (431.94)
<b>SUB TOTAL</b>						\$ 430,383.62	\$ 430,383.62	<b>SUB TOTAL</b>	\$ 430,383.62
<b>IVA</b>						\$ 68,861.38	\$ 68,861.38	<b>IVA</b>	\$ 68,861.38
<b>TOTAL</b>						\$ 499,245.00	\$ 499,245.00	<b>TOTAL</b>	\$ 499,245.00

Rv3

OPERADO RAMO 33  
FAISMUN 2023

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

**Pagaré de garantía:**

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga **FIANZA**, que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA, S.A. FOLIO: 2835126**, garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a la secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/1494/2023**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **17 DE DICIEMBRE DEL 2023**, que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

**En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presente firman de conformidad siendo las 13:00 horas del día 17 DE DICIEMBRE DEL 2023, en, PINAL DE AMOLES, Pinal de Amoles, Queretaro.-.**

**ANEXO 1**

**RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.**

Clave	Cantidad	Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)

PVB

OPERADO RAMO 33  
FAISMUN 2023


## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

### ENTREGA EMPRESA




**ING. DELFINO GERARDO MARTINEZ RESENDIZ**  
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  
DE LOS TRABAJOS

### RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO



**ING. MARCELO CIPRIANO BALDERAS MENDOZA**

COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA




**ING. EDUARDO RESENDIZ RAMIREZ**

SUPERVISOR DE OBRA



**ING. RICARDO VIEYRA BONILLA**

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE  
PINAL DE AMOLES, QRO.



**LIC. OMAR DE JESÚS ANGELES VEGA**  
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE  
PINAL DE AMOLES, QRO.