



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 12:00 horas del día 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD (MURO DE CONTENCIÓN), EN HUAZQUILÍCO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO**, por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas **ING. RICARDO VIEYRA BONILLA**, el coordinador de supervisión **ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA**, y el supervisor de obra **ARQ. ROCIO GUADALUPE MEDINA ZARATE**, y por parte de la empresa **TEOFILO VEGA REYES** en su carácter de representante legal el **C. TEOFILO VEGA REYES** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos:

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD (MURO DE CONTENCIÓN), EN HUAZQUILÍCO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO
Localidad	HUAZQUILÍCO
No. De contrato	MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.094
Programa	FAISMUN 2023
No. De Obra	094
Monto contratado	\$349,060.30
Oficio De Aprobación. No.	0783/2023
Fecha Oficio De Aprobación	22 DE DICIEMBRE DE 2023
Beneficiarios	14 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 y termino de obra 23 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$349,060.30 (Trescientos cuarenta y nueve mil sesenta pesos 30/100) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha		Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:
	Del	Al	Del	Al	Del		
1 (UNO FINIQUITO)	25/09/2023		24/10/2023		12/12/2023	\$349,060.30	\$349,060.30



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (UNO) FINIQUITO.

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ACUMULADO DE OBRA											
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	TOTAL CONTRATADO	ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2	VOLUMEN ACUMULADO	AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO	
AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD (MUJO DE CONTENCIÓN), EN HUAZQUILCO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO											
	PRELIMINARES				\$6,609.71					\$ 6,781.93	
PRE003	CONTRATELA DE IDENTIFICACION DE OBRA CON AREA VISUAL (INFORMATIVA MUNICIPAL) DE 90X120 CM CON PATAS DE 100 CM DE ALTURA Y BASTIDOR A BASE DE TUBULAR RECTANGULAR 1 X2" Y TABLERO DE LAMINA CAL 22 ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIÓN Y PINTURA DE ESMALTE ALQUILADICO INCLUYE: CONCRETO PARA LA FIJACION DE LAS PATAS (F'c=2000KG/CM ²), RÓTULO EN VINIL AUTO ADHERIBLE EN DOS CARAS, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, LOS ACAPRESOS NECESARIOS Y SU COLOCACION DEFINITIVA, SEGUN DISEÑO PROPORCIONADO POR MEA.	PZA	100	\$ 6,370.35	\$ 6,370.35	100	-	100	100.00%	\$ 6,370.35	
PRE042	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN CAMPOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA LOCALIZACION DE EJE, SEÑALAMIENTOS, ESTACAS, BANDOS DE NIVEL, MOLINERAS, LIMPIEZA MALEZA FUERA DE AREA DE TRABAJO, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	24.40	\$ 9.81	\$ 239.36	33.80	-	33.80	138.52%	\$ 331.56	
EXCAVACIONES, CARGAS Y ACAPRESOS											
PRE137	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS EN TERRENO "D", A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE APNE DEFONDO Y TALLO LA HERRAMIENTA Y LAMADO DE OBRA NECESARIAS, LA CARGA Y EL ACAPREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION DENTRO Y FUERA DE OBRA DEL MATERIAL UTILIZABLE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA AL DESTINO QUE ESTE AUTORIZADOR POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, MEDIO COMPACTO P.U.O.T.	M3	71.21	\$ 111.07	\$ 7,866.26	67.93	-	67.93	123.46%	\$ 9,936.73	
IND0064	REHABILITACION CORTA DE POSICION DE LINEA O RED DE AGUA POTABLE DE TUBERIA GALVANIZADA DE 2" A 7" INCL. DESINSTALADO @ 50 M. PROMEDIO, Y REINSTALACION CON TUBERIAS UNION MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	M	5.43	\$ 135.14	\$ 733.91				0.00%	\$ -	
0 MUROS Y RELLENOS											
PRE1404	APNE Y COMPACTACION DE FONDO DE EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS A 90% DE SU P.V.M. PARA UNA PENETRACION DE 30 CM, INCL. HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y MANOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	M2	24.41	\$ 14.22	\$ 347.11	35.11	-	35.11	143.83%	\$ 499.26	
CM001	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM ² CON T.M.A. DE 30" HECHO EN OBRA DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, ACAPRESOS, ELABORACION, CARGA, VACIADO, EXTENDIDO, HABILITADO Y EL CURADO DE OBRA, CIMENTADO Y DESMONTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	M2	24.41	\$ 273.85	\$ 6,675.80	35.11	-	35.11	143.83%	\$ 9,607.85	
ALB01	MURO DE MAMPUESTERA DE PIEDRA ACABADO COMUN 3RA CLASE ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4 ELABORADO EN OBRA, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, CARGA, ACAPRESOS, NIVELADO, MANO DE OBRA, MANOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	M ²	78.21	\$ 3,588.71	\$ 287,000.02	78.21	-	78.21	105.12%	\$ 280,673.01	
PRE116	RELLENDO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.M. CON MEDIOS MANUALES, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACAPRESOS Y MANOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIO COMPACTO P.U.O.T.	M3	63.66	\$ 179.31	\$ 11,290.44	35.61	-	35.61	55.75%	\$ 6,349.62	
0 LIMPIEZA											
LIM001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL. RETIRO DE MATERIALES FUERA DE LA OBRA, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, INCL. HERRAMIENTA, EQUIPO, ACAPRESOS Y MANOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	M2	24.40	\$ 7.66	\$ 186.90	33.80	-	33.80	138.52%	\$ 258.91	
					Subtotal	\$300,914.05				Subtotal	\$ 313,927.31
										Condonado	\$ 13,013.26
										Subtotal	\$ 300,914.05
					IVA	\$ 48,146.25				IVA	\$ 48,146.25
					Total	\$ 349,060.30				Total	\$ 349,060.30

Página 1

Página 2

[Handwritten signature]

Rm

[Handwritten signature]

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Pagaré de garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga **FIANZA**, que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **AFIANZADORA SOFIMEX FOLIO: 3422549**, garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a la secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio **OP/ 1368/2023**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **22 DE NOVIEMBRE DEL 2023**, que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presente firman de conformidad siendo las 13:00 horas del dia 26 DE SEPTIEMBRE del 2023, en, PINAL DE AMOLES, Pinal de Amoles, Queretaro.-.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Clave	Cantidad	Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Pruebas de laboratorio

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023 3



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ENTREGA EMPRESA

C. TEOFILLO VEGA REYES
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA

COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA

ARQ.ROCIO GUADALUPE MEDINA ZARATE

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

LIC. OMAR DE JESÚS ÁNGELES VEGA
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023