

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 12:00 horas del día 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA MORITA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas **ING. RICARDO VIEYRA BONILLA**, el coordinador de supervisión **ING. MARCELO CIPRIANO BALDERAS MENDOZA** y el supervisor de obra **ING. EDUARDO RESENDIZ RAMIREZ**, y por parte de la empresa **C. JOAN JONATHAN ALCÁNTARA RESÉNDIZ** en su carácter de representante legal el **C. JOAN JONATHAN ALCÁNTARA RESÉNDIZ**, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos:

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA MORITA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.
Localidad	LA MORITA.
No. De contrato	MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.020
Programa	FAISMUN 2023
No. De Obra	020
Monto contratado	\$398,690.10
Oficio De Aprobación. No.	0731/2023
Fecha Oficio De Aprobación	13 DE OCTUBRE DE 2023
Beneficiarios	193 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 16 DE OCTUBRE DE 2023 y termino de obra el 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$398,690.10 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 10/100 PESOS) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(UNO) FIN	30/11/2023	Del	16/10/2023	Al	30/11/2023	\$398,690.10	\$398,690.10

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación **1(UNO) FINIQUITO.**

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	TOTAL CONTRATADO	VOLUMEN			AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
						ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2	VOLUMEN ACUMULADO		
AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA MORITA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.										
01	PRELIMINARES				\$ 26,288.90					\$ 26,288.90
IELE001	TRÁMITES Y PAGOS PREVIOS ANTE LA CFE, PARA OBTENCIÓN DE OFICIO RESOLUTIVO Y APROBACIÓN DE PROYECTO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pa	100	\$ 15,586.50	\$ 15,586.50	100		100	100.00%	\$ 15,586.50
PRE044	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PARA ALUMBRADO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, LOCALIZACIÓN DE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACAS, BANCOS DE NIVEL, MQUONERAS, LIMPIEZA MALEZA FUERA DE AREA DE TRABAJO, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	15.00	\$ 6.2	\$ 1853.80	15.00		15.00	100.00%	\$ 1853.80
PRE09-A	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA EN TERRENO TIPO "B", HASTA UN APROFUNDIDAD DE 150 M. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. MEDIDO COM PACTO. P.U.O.T.	m3	5.20	\$ 833.29	\$ 4,333.11	5.20		5.20	100.00%	\$ 4,333.11
PRE09-B	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA EN TERRENO TIPO "C", HASTA UN APROFUNDIDAD DE 150 M. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. MEDIDO COM PACTO. P.U.O.T.	m3	1.15	\$ 137.82	\$ 155.49	1.15		1.15	100.00%	\$ 155.49
2	POSTERIA				\$ 72,048.38					\$ 72,048.38
IELE37	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 6-750, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pa	3.00	\$ 6,610.56	\$ 49,831.68	3.00		3.00	100.00%	\$ 49,831.68
IELE37-B	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 9-400, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pa	2.00	\$ 11,086.85	\$ 22,273.70	2.00		2.00	100.00%	\$ 22,273.70
3	ESTRUCTURAS MEDIA TENSION				\$ 44,310.89					\$ 44,310.89
IELE50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RD2N INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pa	100	\$ 8,891.42	\$ 8,891.42	100		100	100.00%	\$ 8,891.42
IELE509	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RD20 INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pa	100	\$ 8,315.11	\$ 8,315.11	100		100	100.00%	\$ 8,315.11
IELE511	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RD2N/RD2N INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pa	100	\$ 5,874.82	\$ 5,874.82	100		100	100.00%	\$ 5,874.82
IELE503-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA A2D0 INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pa	100	\$ 11,229.54	\$ 11,229.54	100		100	100.00%	\$ 11,229.54
4	ESTRUCTURAS BAJA TENSION				\$ 18,542.54					\$ 18,542.54
IELE508	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA R3 INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pa	6.00	\$ 2,635.32	\$ 6,811.92	6.00		6.00	100.00%	\$ 6,811.92
IELE506	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA P3 INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pa	100	\$ 2,730.62	\$ 2,730.62	100		100	100.00%	\$ 2,730.62
5	CABLE				\$ 31,231.28					\$ 47,203.19
IELE229	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 10, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	kg	34.50	\$ 330.63	\$ 11,406.74	55.30		55.30	160.29%	\$ 8,283.84
IELE240	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL (2) 10, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m	05.50	\$ 40.30	\$ 44,810.09	53.90		53.90	145.80%	\$ 2,004.40
IELE243	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL (2) 6, INCL. HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m	06.50	\$ 47.53	\$ 5,094.42	53.90		53.90	145.88%	\$ 7,314.87

**OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023**

RUB

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

6		TRANSFORMADORES		\$ 54,298.88				\$ 54,298.88	
IELE500	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 2 BOQUILLAS INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pa	100	\$2,778.06	\$2,778.06	100	100	100.00%	\$ 2,778.06
IELE342	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR CONVENCIONAL 2 BOQUILLAS 2000-2400 DE 60V SF, NORMA K, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pa	100	\$41520.82	\$41520.82	100	100	100.00%	\$ 41520.82
7		RETENIDAS		\$ 32,384.76				\$ 32,384.76	
IELE59	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA RSA INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pa	4.00	\$5,471.64	\$21886.56	4.00	4.00	100.00%	\$ 21886.56
IELE58	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA RSB INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pa	2.00	\$5,249.10	\$1,486.20	2.00	2.00	100.00%	\$ 1,486.20
8		ALUMBRADO PUBLICO		\$ 28,600.27				\$ 28,600.27	
IELE501	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA R2 INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pa	6.00	\$3,944.55	\$23,667.30	6.00	6.00	100.00%	\$ 23,667.30
IELE504	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA P2 INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pa	100	\$4,932.97	\$4,932.97	100	100	100.00%	\$ 4,932.97
9		TIERRAS		\$ 7,753.08				\$ 7,753.08	
IELE502	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE DE TIERRA SENCILLA. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pa	100	\$2,933.9	\$2,933.9	100	100	100.00%	\$ 2,933.9
IELE501	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE DE TIERRA P/TRANSFORMADOR. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pa	100	\$4,819.89	\$4,819.89	100	100	100.00%	\$ 4,819.89
10		TRAMITES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		\$ 21,704.01				\$ 21,704.01	
IELE002	ROTULADO DE ESTRUCTURAS, ENUMERACIÓN DE POSTES O TORRES DE ACUERDO A PROYECTO, ASI COMO DE NUMERO ECONOMICO DESIGNADO EN TRANSFORMADORES PARA SU IDENTIFICACIÓN Y REVISIÓN POR PARTE DE CFE. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pa	6.00	\$72.62	\$435.72	6.00	6.00	100.00%	\$ 435.72
IELE003	TRÁMITES Y PAGOS EN CFE PARA APROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONEXIÓN DE OBRA. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pa	100	\$21268.29	\$21268.29	100	100	100.00%	\$ 21268.29
11		CARTELERA		\$ 6,534.40				\$ 6,534.40	
PRE003	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA CON AREA VISUAL (NORMA MUNICIPAL) DE 90X60 CM CON PATAS DE 20 CM DE ALTURA Y BASTIDOR A BASE DE TUBULAR RECTANGULAR 1 Y2" Y TABLERO DE LÁMINA CAL.22, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIÓN Y PINTURA DE ESMALTE ALQUÍDICO. INCLUYE: CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F 20X20X60 CM2), RÓTULO EN VINIL AUTO ADHESIVO EN DOS CARAS, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, LOS ACARREOS NECESARIOS, Y SU COLOCACIÓN DEFINITIVA. SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR MPA. P.U.O.T.	pa	100	\$6,534.40	\$6,534.40	100	100	100.00%	\$ 6,534.40
				ESTIMACION No. 1		CONDONADO		\$ (15,971.94)	
SUB TOTAL				\$ 343,698.36	\$ 343,698.36	SUB TOTAL		\$ 343,698.36	
IVA				\$ 54,991.74	\$ 54,991.74	IVA		\$ 54,991.74	
TOTAL				\$ 398,690.10	\$ 398,690.10	TOTAL		\$ 398,690.10	

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023

Ry3

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Pagaré de garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga **FIANZA**, que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **ASERTA, INSTITUCION DE GARANTIA, S.A. FOLIO: 3452128**, garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a la secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/1414/2023**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**, que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presente firman de conformidad siendo las 13:00 horas del dia 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023, en, PINAL DE AMOLES, Pinal de Amoles, Queretaro.-.

ANEXO 1


RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Clave	Cantidad	Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ENTREGA EMPRESA


C. JOAN JONATHAN ALCÁNTARA RESÉNDIZ
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO


ING. MARCELO CIPRIANO BALDERAS MENDOZA


COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA


ING. EDUARDO RESENDIZ RAMIREZ

SUPERVISOR DE OBRA


ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.


LIC. OMAR DE JESÚS ÁNGELES VEGA
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023