

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 12:00 horas del día 02 DE AGOSTO DEL 2023 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (ANDADOR PEATONAL) PRIMERA ETAPA, EN ARQUITOS - PUERTO DEL PERICO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas **ING. RICARDO VIEYRA BONILLA**, el coordinador de supervisión **ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA.** y el supervisor de obra **ARQ. URIEL ANTONIO RENDÓN RIVERA,** y por parte de la empresa **C. TEOFILO VEGA REYES** en su carácter de representante legal el **C. TEOFILO VEGA REYES.** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos:

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (ANDADOR PEATONAL) PRIMERA ETAPA, EN ARQUITOS - PUERTO DEL PERICO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.
Localidad	ARQUITOS
No. De contrato	MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.043
Programa	FAISMUN 2023
No. De Obra	043
Monto contratado	\$1,291,726.20
Oficio De Aprobación. No.	337/2023
Fecha Oficio De Aprobación	23 DE FEBRERO DE 2023
Beneficiarios	218 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 29 DE MAYO DE 2023 y termino de obra 27 DE JULIO DE 2023.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$1,291,726.20 (Un Millón doscientos noventa y un mil setecientos veintiséis 20/100) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.



RVB



UABR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha		Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (UNO)	29/06/2023	Del	31/05/2023	Al	30/06/2023	\$574,725.42	\$ 574,725.42
2 (DOS)	15/07/2023	Del	01/07/2023	Al	20/07/2023	\$ 655,722.43	\$1,230,447.85
3 (TRES) FINIQUITO	27/07/2023	Del	21/07/2023	Al	27/07/2023	\$ 61,278.35	\$1,291,726.20

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 3 (TRES) FINIQUITO.

RVB

UARR





ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO (ANDADOR PEATONAL) PRIMERA ETAPA, EN ARQUITOS-PUERTO DEL PERICO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.											
1	PRELIMINARES				\$10,158.27					\$ 9,470.25	
PRE003	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA CON ÁREA VISUAL (NORMATIVA MUNICIPAL) DE 90X120 CM CON PATAS DE 120 CM DE ALTURA Y BASTIDOR A BASE DE TUBULAR RECTANGULAR 1 1/2" Y TABLERO DE LÁMINA CAL.22. ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO. INCLUYE: CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F'C=200KG/CM2), RÓTULO EN VINIL AUTO ADHERIBLE EN DOS CARAS, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, LOS ACARREOS NECESARIOS, Y SU COLOCACIÓN DEFINITIVA. SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR MPA.	pza	1.00	\$6,283.79	\$6,283.79	0.00	-	1.00	1.00	100.00%	\$ 6,283.79
PRE042	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN CAMINOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, LOCALIZACIÓN DE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACAS, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA MALEZA FUERA DE ÁREA DE TRABAJO, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	m2	408.27	\$9.49	\$3,874.48	335.77	-	-	335.77	82.24%	\$ 3,186.46
2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS				\$96,881.33						\$ 112,799.84
PRE102	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS EN TERRENO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD; LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS; LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO Y HACIA FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T	m3	116.24	\$515.00	\$59,863.60	179.88	-	-	179.88	154.75%	\$ 92,638.20
PRE107	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS EN TERRENO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD; LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS; LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO Y HACIA FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T	m3	62.59	\$110.46	\$6,913.69	0.00	-	-	-	0.00%	\$ -
DEM008	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO EN ESTRUCTURA ARMADA CON ACERO DE CUALQUIER DIÁMETRO, MAYOREA A 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: CORTES DE VARILLA O MALLA, ROMPEDORA ELÉCTRICA, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA NECESARIAS; LA CARGA Y EL ACARREO DE ESCOMBO DENTRO Y HACIA FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, ACOPIO Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL DESTINO QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, DENTRO O FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m3	0.27	\$513.01	\$138.51	0.32	-	-	0.32	118.52%	\$ 164.16
IHID806-4	REHUBICACIÓN CORTA DE POSICIÓN DE LÍNEA O RED DE AGUA POTABLE DE TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" A 3", INCL. DESINSTALADO @ 50 MIL PROMEDIO, Y REINSTALACIÓN CON TUERCAS UNION, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m	189.68	\$120.38	\$22,833.68	0.00	107.05	-	107.05	56.44%	\$ 12,886.68
IHID807	REPARACIÓN LÍNEA DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE F.O.G.A. EXISTENTE DE 2" A 3" DAÑADA EN LABORES DE REUBICACIÓN Y EXCAVACIÓN. INCL. NIPLE DE HASTA 60 CM DE LONGITUD, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	2.00	\$2,063.95	\$4,127.90	0.00	2.00	-	2.00	100.00%	\$ 4,127.90
IHID001	ATRAQUE DE 30X30 CMS DE ALTURA VARIABLE, CONCRETO F'C=150kg/cm2. ARMADO CON 4 VAR. DEL No. 3 Y EST. DEL No. 3 @ 30 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	m3	0.22	\$12,298.46	\$2,705.66	0.00	-	-	-	0.00%	\$ -
PAV502	RETIRO CON RECUPERACIÓN Y REHUBICACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EXISTENTE RESTRICTIVO, PREVENTIVO, INFORMATIVO, INDICADORES DE OBSTÁCULO (ALCANTARILLAS), INDICADORES DE ALINEAMIENTO (FANTASMAS), PARA SU REUBICACIÓN CONSIDERAR EXCAVACIÓN, ANCLAJE Y FIJACIÓN CON DADO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE SECCIÓN DE 20X20X40CM, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	1.00	\$298.29	\$298.29	0.00	10.00	-	10.00	1000.00%	\$ 2,982.90

RVB

UARR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

3		MUROS Y RELLENOS		\$481,653.14						\$	489,290.98
PREI40-A	AFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS A 90% DE SU P.V.S.M. PARA UNA PENETRACION DE 20 CM. INCL. HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y MANIOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	408.27	\$13.50	\$5,511.65	378.59		378.59	92.73%	\$	5,110.97
CIM001	PLANTELLO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 CON TAMAÑO DE 34", HECHO EN OBRA, DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE; EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, ACARREOS, ELABORACION, CARGA, VACIADO, EXTENDIDO, HABILITADO Y EL CURADO DE CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	96.67	\$259.79	\$25,113.90	82.08		82.08	84.91%	\$	21,323.56
ALB113	COMUN 3RA. CLASE, ASENTADA CON MOTERO CEMENTO-ARENA, EN PROPORCION 1:4, ELABORADO EN OBRA, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, CARGA, ACARREOS, NIVELADO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m3	107.88	\$3,540.86	\$381,987.98	105.35		105.35	97.65%	\$	373,029.60
PREI14	RELLENO CON MATERIAL INERTE DE BANCO COMPACTADO MINIMO AL 95% P.V.S.M. CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, INCL. MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. MEDIR COMPACTO. P.U.O.T.	m3	96.93	\$659.64	\$63,938.91	0.00	124.53	124.53	128.47%	\$	82,144.97
PREI13	RELLENO CON MATERIAL INERTE MEJORAMIENTO CALIDAD BASE EN AREA DE ARROYO DE CALLE (SALIDAS DE EMERGENCIA), COMPACTACION AL 100% DE SU P.V.S.M. CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR, INCL. MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. MEDIR COMPACTO. P.U.O.T.	m3	5.79	\$880.95	\$5,100.70	0.00	8.72	8.72	150.60%	\$	7,681.88
4		ALUMBRADO		\$93,413.00						\$	130,778.20
IELE930	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA POSTE METALICO BC-70X80X40 PIRAMIDAL C CUATRO ANCLAS ROSCADAS, INCLUYE: CONEXION DE DUCTOS, MATERIAL, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	5.00	\$2,820.30	\$14,101.50	0.00	7.00	7.00	140.00%	\$	19,742.10
IELE901-I	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO CILINDRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 5.0M DE ALTURA, DE LAMINA CAL. 11, CON: PLACA BASE 15X25CMS E=1/2", ORIFICIOS ANCLA DE 1" DE 19CM C. A C. REGISTRO 7X16CMS, UNA PERCHA DE 15XCM; MEDIDA INFERIOR 7.15CM, SUPERIOR 7.8CM, ACABADO PINTURA IGUAL A LUMINARIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MOVIMIENTOS DENTRO DE LA OBRA, FLETES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	5.00	\$5,010.09	\$25,050.45	0.00	7.00	7.00	140.00%	\$	35,070.63
IELE902	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED SOLAR ALL IN ONE; POTENCIA 40W; LUMENES TOTALES 6000; LUMENES POR WATT 150; TEMPERATURA DE COLOR 3000-6000K; PROTECCION DE SISTEMA IP66; TEMPERATURA DE OPERACION -10C° A 60C°; GARANTIA DE 5 AÑOS; BATERIA DE LITIO; CAPACIDAD DE 25 AH; CERTIFICADO NOM-031-ENER-2012, CE, ROHS. REFERENCIA: S6A DE DIANMING MEXICO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T.	pza	5.00	\$10,852.21	\$54,261.05	0.00	7.00	7.00	140.00%	\$	75,965.47
5		ACABADOS		\$428,470.96						\$	256,359.59
PAV002	GUARNICION DE SECCION TRAPEZOIDAL 15/20X40 CM. DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CON T.M.A. DE 34". ARMADO CON UNA TIRA DE MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 6, DE 45 CM DE ANCHO CON DOBLES, INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON MADERA DE PINO DE 3", JUNTAS DE CELOTEX PARA JUNTAS FRIAS @ 3.00 M. EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, ACARREOS, ELABORACION, CARGA, VACIADO, EXTENDIDO, VIBRADO, NIVELADO Y CURADO DEL CONCRETO; HABILITADO Y CURADO DE CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO; VARILLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARAS SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m	260.86	\$534.77	\$139,500.10	0.00	298.49	298.49	114.43%	\$	159,623.50
ALB162	DENTELLON DE CONCRETO ARMADO, SECCION 15X20 CMS, CONCRETO FC=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, CON TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, ARMADO CON UNA TIRA DE MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 6, DE 25 CM DE ANCHO MAS DOBLES, INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA JUNTAS FRIAS @ 3.00 MTS, MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS; ELABORACION, CARGA, ACARREO, VACIADO, VIBRADO, NIVELADO Y CURADO DEL CONCRETO; HABILITADO Y CURADO DE CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m	4.41	\$279.10	\$1,230.83	0.00			0.00%	\$	
PAV059	BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO, HIDRAULICO DE HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 T.M.A. 34", REVENIMIENTO MAX. 8 CM. DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE MODELO INDICADO POR LA SUPERVISION, SIN CONSIDERAR COSTO POR COLOR HARDENER Y SELLADOR COLOR; SOLO CONSIDERAR COSTO POR RELEASE AGENT COLORS (REFERENCIA MCA. SPG), ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 10, CONSIDERAR BAKER-ROD Y SELLADOR AUTONIVELANTE PARA SELLAR EL CORTE. INCLUYE: CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	156.52	\$506.57	\$79,288.34	0.00			0.00%	\$	

X

RVB

UARR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

PAV015	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CMS DE ESPESOR, CONCRETO FC= 250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6-6/10-10. PARA ANCHOS 3.0 M a 6.0 m. ACABADO RALLADO A TEXTURIZADOR, JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES DE CONSTRUCCION, CON REFUERZO DE BARRAS CORRUGADAS DE AMARRE DE 1/2" DE 71 CM DE LONGITUD A CADA 75 CM, SOLO EN CASO DE NO HABER ACERO REFUERZO CORRIDO, EN CASO CONTRARIO VER ESPECIFICACION, LOCALIZACIONES SEGUN PROYECTO, JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION 50% DE ACERO DE REFUERZO CORRIDO, CONSIDERAR BAKER-ROD Y SELLADOR AUTONIVELANTE PARA SELLAR EL CORTE, INCLUYE: SILLETAS, MATERIALES, DESPERDICIOS, COLADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	76.19	\$746.49	\$56,875.07	0.00	57.20	-	57.20	75.08%	\$	42,699.23	
ALB036-1	ANCLAJE DE CASTILLO TIPO K1 DE CONCRETO FC=250KG/CM2, T.M.A 19 MM. SECCIÓN 20X20 CM.EN MAMPOSTERIA DE PIEDRA, HASTA 70 CM DE PROFUNDIDAD, ARMADO CON ARMADO CON 6 VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, UNA CARA, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, CRUCES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m	12.60	\$429.44	\$5,410.94	0.00	-	-	-	0.00%	\$	-	
EST071-C	LOSA ENTREPISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, FC= 200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", CIMBRA COMUN, ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 @ 15/20 CMS, ARMADO DE ACUERDO A LAS NTC-87, ACABADO ESTAMPADO, MODELO DE MOLDES, NO INCLUYE COSTO POR COLOR HARDENER Y SELLADOR COLOR, SI INCLUYE COSTO POR RELEASE AGENT COLORS (REFERENCIA MCA. SPG) INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCL: LOS MATERIALES, ACARRES Y MANOBRAS LOCALES, CHAFLANES, SILLETAS, BASTONES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO, COLADO, PRUEBAS DE LABORATORIO EN INDIRECTOS, DESCIMBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	m2	63.36	\$1,287.81	\$81,595.64	0.00	-	-	-	0.00%	\$	-	
PAV035	REVESTIMIENTO SEMICUNETAS DE ANCHURA VARIABLE Y 5 CM DE PROFUNDIDAD, CON UNA INCLINACIÓN DE LOS TALUDES DE 10:1 EN EL LADO EXTERIOR Y 1:VARIABLE EN EL LADO INTERIOR, REVESTIDA CON UNA CAPA DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA ? CAL. 10, CUADROS DE 15X15 CM, COLADO EN TRAMOS DE @ 150 CM, FC=200 KG/CM2, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 20 MM, REVENIMIENTO MENOR A 5 CM, DE 10 CM DE ESPESOR, INCL. CIMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DOBLES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, MEDIR EN PROYECCIÓN	m2	13.66	\$458.32	\$6,260.65	0.00	15.21	-	15.21	111.35%	\$	6,971.05	
HYC091	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA A36 1/4" 10*10 CM, CON 4 BARRAS DE ANCLAJE DE EMPOTRE A INCADO, DE REDONDO DE 3/8", HASTA 15 CMS DE PROFUNDIDAD, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	22.00	\$101.55	\$2,234.10	0.00	-	19.00	19.00	86.36%	\$	1,929.45	
HYC083	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRANDAL DE ACERO TUBULAR MECANICA C-30 DE 2 1/2" Y 1", ENTRAMADO @ 2.0 M, ALTURA DE 100 CM, SEGÚN MODELO DE PROYECTO, CON 2 MANOS DE PRIMARIO Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m	42.24	\$1,327.54	\$56,075.29	0.00	-	34.00	34.00	80.49%	\$	45,136.36	
6	LIMPIEZA				\$2,980.37		-	-			\$	2,451.12	
LIM001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL: RETIRO DE MATERIALES, FUERA DE LA OBRA, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, INCL. HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m2	408.27	\$7.30	\$2,980.37	0.00	-	335.77	335.77	82.24%	\$	2,451.12	
	ATIPICO						-	-			\$	115,381.65	
ATIP-01.	BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM2 T.M. 3/4", REVENIMIENTO MAX. 8 CM. DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO RALLADO CON ESCOBA, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 10.	M2	156.52	\$443.62	\$	69,435.40	165.60	-	165.60	105.80%	\$	73,463.47	
ATIP-02	LOSA ENTREPISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, FC=200 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA CON MAQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4, CIMBRA COMUN, ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 A 15/20 CMS, ARMADO DE ACUERDO A LAS NTC-87, ACABADO RAYADO.	M2	63.36	\$1,242.02	\$	78,694.39	33.75	-	33.75	53.27%	\$	41,918.18	
					Subtotal	\$1,113,557.07	\$ 495,452.95	\$ 565,277.96	\$ 55,800.72			Subtotal	\$1,116,531.63
					CONDONADO				\$ 2,974.56			CONDONADO	\$2,974.56
					Subtotal				\$ 52,826.16			Subtotal	\$1,113,557.07
					IVA	\$178,169.13	\$ 79,272.47	\$ 90,444.47	\$ 8,452.19			IVA	\$178,169.13
					Total	\$1,291,726.20	\$ 574,725.42	\$ 655,722.43	\$ 61,278.35			Total	\$1,291,726.20

RVB





UARR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Pagaré de garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga **FIANZA**, que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **AFIANZADORA DORAMA FOLIO: 2796749**, garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a la secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio **OP/0785A/2024**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **02 DE AGOSTO DEL 2023**, que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega-recepcion fisica, misma que una vez leida por las presente firman de conformidad siendo las 13:00 horas del dia 02 DE AGOSTO DEL 2023,, en, PINAL DE AMOLES, Pinal de Amoles, Queretaro.-.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Clave	Cantidad	Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Pruebas de laboratorio

RVB

UARR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA




EL CONTRATISTA

C. TEOFILO VEGA REYES
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA




ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA

COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA




ARQ. URIEL ANTONIO RENDÓN RIVERA

SUPERVISOR DE OBRA



ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.



LIC. OMAR DE JESÚS ANGELES VEGA
TITULAR DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.