

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 13:00 horas del día 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR LA COMUNIDAD DE MESAS DE SAN JOSE Y OTOMITES, EN MESAS DE SAN JOSE, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.**, por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas **ING. RICARDO VIEYRA BONILLA**, el coordinador de supervisión **ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA**. y el supervisor de obra **ARQ. ROCIO GUADALUPE MEDINA ZARATE**, y por parte de la empresa **ARQ. SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL**. en su carácter de representante legal el **ARQ. SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL.**, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega-Recepción Física** de los trabajos:

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR LA COMUNIDAD DE MESAS DE SAN JOSE Y OTOMITES, EN MESAS DE SAN JOSE, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.
Localidad	MESAS DE SAN JOSE Y OTOMITES
No. De contrato	MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.049
Programa	FAISMUN 2023
No. De Obra	049
Monto contratado	\$ 498,518.00
Oficio De Aprobación. No.	343/2023
Fecha Oficio De Aprobación	23 DE FEBRERO DE 2023
Beneficiarios	45 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 17 DE JULIO DE 2023 y termino de obra 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ 498,518.00 (cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos diez y ocho pesos 00/100) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.



OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha		Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (UNO)	17/08/2023	Del	17/07/2023	Al	16/08/2023	\$ 442,491.13	\$ 442,491.13
2 (DOS FINIQUITO)	14/09/2023	Del	17/08/2023	Al	14/09/2023	\$ 56,026.87	\$ 498,518.00

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 2 (DOS) FINIQUITO.

Pagaré de garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga **FIANZA**, que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **AFIANZADORA DORAMA FOLIO: 23A35185**, garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a la secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio **OP/1052/2023**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificación de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**, que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos. Cumplíendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presente firman de conformidad siendo las 13:00 horas del dia 16 DE SEPTIEBRE del 2023, en, PINAL DE AMOLES, Pinal de Amoles, Queretaro.-.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Clave	Cantidad	Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Pruebas de laboratorio

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023


ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ENTREGA EMPRESA



ARQ. SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO




ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA

COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA



ARQ. ROCIO GUADALUPE MEDINA ZARATE
SUPERVISOR DE OBRA



ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.



LIC. OMAR DE JESÚS ÁNGELES VEGA
TITULAR DE LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACUMULADO DE OBRA



OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR LA COMUNIDAD DE MESAS DE SAN JOSE Y OTOMITES, EN MESAS DE SAN JOSE, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.
 UBICACION: PINAL DE AMOLES MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES
 CONTRATISTA: ARQ. SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL TELEFONO: 4428656223
 DOMICILIO: CALLE RIBERA DEL RIO, SIN NUMERO, COLONIA LA CRUZ, MUNICIPIO DE JAPAN DE SERRA, QUERETARO, CODIGO POSTAL: 76500

ESTIMACION No.1: 2º (RIGUITO)
 PERIODO: 17/09/2023 AL 14/09/2023
 CONTRATO: MPADOP.FAISMUN.2023.AD.2023.049
 FECHA: 20-sep-23

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	TOTAL CONTRATADO	V O L U M E N			AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
						ESTIMACION No.1	ESTIMACION No.2	VOLUMEN ACUMULADO		
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BENEFICIAR LA COMUNIDAD DE MESAS DE SAN JOSE Y OTOMITES, EN MESAS DE SAN JOSE, PINAL DE AMOLES, QUERETARO.										
A	PRELIMINARES									
AD1	TRABAJOS PRELIMINARES				\$11,574.60	\$3,826.62	7,456.23			\$11,202.85
PRE003	CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA CON AREA VISUAL (NORMATIVA MUNICIPAL DE IDENTIFICACION CON PATAS) DE 120 CM DE ALTURA Y BASTIDOR A BASE DE TUBULAR RECTANGULAR 1.52" Y TABLERO DE ALUMINIO CAL 2, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUILADO. INCLUIE: CONCRETO PARA LA FIJACION DE LAS PATAS (F=200X10CM), HÓRDLA EN VINIL AUTO-ADHESIVO DE 10X10 CM, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPESADO RESPECTIVO, LOS ACABADOS NECESARIOS, Y SU COLOCACION DEFINITIVA, SEGUN DISEÑO PROPORCIONADO POR MPA.	PZA	1.00	\$7,456.23	\$7,456.23	-	1.00	1.00	100.00%	\$ 7,456.23
PRE042	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN CAMINOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUIE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACION DE REJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACAS, BANDOS DE NIVEL, NO CONERAS, LIMPIEZA MALEDA FUERA DE AREA DE TRABAJO, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	535.56	\$7.09	\$4,118.48	497.61		497.61	92.42%	\$ 3,826.02
B	TERRAJERIAS				\$4,746.22					
B01	REJERA PARTIDA									
PRE109	ESCARIFICACION A MAQUINA EN VIRADURA, HASTA 10 CM. INCLUIE: ACOMODO SOBRE LA MISMA, EQUIPO/HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIO COMPACTO, P.U.O.T.	M3	26.78	\$88.17	\$2,361.19	-	-	26.78	0.00%	\$ -
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	TOTAL CONTRATADO	ESTIMACION No.1	ESTIMACION No.2	VOLUMEN ACUMULADO	AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
PRE141	COMPACTACION DE MATERIAL ESCARIFICADO Y ACOMODADO, CON MEDIO MECANICO A 99% DE SU PUNTA, PARA UNA PENETRACION DE 20CM INC. HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	M2	26.78	\$88.06	\$2,365.03	-	-	26.78	0.00%	\$ -
C	RAMPA				\$ 408,317.53	\$ 377,631.25				\$377,631.25
C01	REJERA PARTIDA									
PAV015	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESPESOR CONCRETO FOC-200X10CM ARMADO CON MALLA 6"X20"10, PARA ANCHOS DE 3.00 M A 6.00 M, ACABADO "RAJADO" A TEXTURIZADOR, JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES DE CONSTRUCCION, CON REFUERZO DE BARRAS CORRUJADAS DE ALAMBRE DE 1/2" DE 75 CM DE LONGITUD A CADA 75CM, SOLO EN CASO DE NO HABER ACCESO DE REFUERZO CORRIDO, EN CASO CONTRARIO VER ESPECIFICACION, LOCALIZACIONES SEGUN PROYECTO, JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION SON DE ACERO DE REFUERZO CORRIDO, CONSIDERAR BASEADO Y SELLADOR AUTOMONITOREANTE PARA SELLAR B. CORTE, INCLUIE: SILETAS, MATERIALES, DESPESADO, CERRADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABADOS Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	M2	535.56	\$758.89	\$406,431.13	497.61	-	497.61	92.42%	\$377,631.25
ALB102	DENTELLON DE CONCRETO ARMADO, SECCION 15X20CM, CONCRETO FOC-200X10CM HECHO EN OBRA, CON TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADOS 8MM, ARMADO CON UNA TIRA DE MALLA ELECTRODOLADA CAL 6 DE 25MM DE ANCHO MAS DUBLES INCLUIE:CORTE CON DISCO PARA JUNTAS FRAS @90 GR, MATERIAL Y EQUIPO DE DESPESADO RESPECTIVO, ACABADO/MAHO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS; ELABORACION, GARCIA ACABADO, VAJADO, VIBRADO, NIVELADO Y CURADO DEL CONCRETO, HABILITADO Y CURADO DE CUBRILA, DESMOLDADO Y DESMOLDADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	ML	8.00	\$390.80	\$2,986.40	0.00	-	8.00	0.00%	\$0.00

PV3

Ru

**OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023**

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	TOTAL CONTRATADO	ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2	VOLUMEN ACOMULADO	AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
D	LIMPIEZA				\$ 4,118.46		\$ 4,076.16			\$ 4,076.16
D01	MEJORA PARTIDA									
LIM-001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL. RETIRO DE MATERIALES, FUERA DE LA OBRA, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, INCL. HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARRIO, ACARRIO Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, P.U.D.T.	M2	535.56	\$7.69	\$4,118.46	-	530.06	530.06	96.97%	\$ 4,076.16
	ATUNDO						\$ 49,337.11			\$ 49,337.11
ATP-01	EXTRACCIÓN Y ABUNDAMIENTO DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE TERRAZAS, CON RETROCAMBIADOR, INCL. HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, P.U.D.T.	M3	129.05	\$68.23		-	129.05	129.05	100.00%	\$ 8,805.08
ATP-02	CARGA A MAQUINA (RETROCAMBIADOR) DE MATERIAL DE BANCO EN CAMIÓN VOLTEO, INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, P.U.D.T.	M3	129.05	\$48.02		-	129.05	129.05	100.00%	\$ 6,196.98
ATP-03	ACARRIO DE MATERIAL DE BANCO, EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7M3 AL SER KM. EN TERRENO DE DIFÍCIL ACCESO (MONTAÑOS), INCL. EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M3	129.05	\$34.37		-	129.05	129.05	100.00%	\$ 4,435.45
ATP-04	ACARRIO DE MATERIAL DE BANCO, EN CAMIÓN VOLTEO DE 7M3 KM. SUBSECUENTES EN TERRENO DE DIFÍCIL ACCESO (MONTAÑOS) INCL. EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN MEDIO COMPACTO P.U.D.T.	M3/KM	129.05	\$12.30		-	129.05	129.05	100.00%	\$ 1,587.32
ATP-05	EXTENDIDO DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE CAMINOS POR MEDIOS MANUALES INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, MEDIO COMPACTO, P.U.D.T.	M3	129.05	\$110.44		-	129.05	129.05	100.00%	\$ 15,413.73

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	TOTAL CONTRATADO	ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2	VOLUMEN ACOMULADO	AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
ATP-06	COMPACTACIÓN DE TERRACERA DE REVESTIMIENTO EN CORONA DE CAMINOS POR MEDIOS MECANICOS DE EQUIPOS MANUALES (BALANINA O PALANCA VIBRATORIAL AL SONDE SU P.V.S.M. EN CAPAS NO MAYOR A 20 CM, INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN, P.U.D.T.	M3	129.05	\$99.95		-	129.05	129.05	100.00%	\$ 12,898.55
					CONTRATADO	ESTIMACION 1	ESTIMACION 2			
					CONDONADO		\$ 12,570.47		CONDONADO	\$ 12,570.47
					SUBTOTAL	\$429,756.90	\$381,457.87	\$48,299.03	SUBTOTAL	\$429,756.90
					IVA	\$68,761.10	\$51,033.26	\$7,727.84	IVA	\$68,761.10
					TOTAL	\$498,518.00	\$442,491.13	\$56,026.87	TOTAL	\$498,518.00
					CONDONADO				CONDONADO	
					TOTAL				TOTAL	\$498,518.00

R43

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023**