

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 13:00 horas del día 23 DE OCTUBRE DEL 2023 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN SAN ANTONIO DEL PELON, PINAL DE AMOLES QUERETARO.**, por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas **ING. RICARDO VIEYRA BONILLA**, el coordinador de supervisión **ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA.** y el supervisor de obra **ARQ. ROCIO GUADALUPE MEDINA ZARATE,** y por parte de la empresa **ARQ. SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL.** en su carácter de representante legal el **ARQ. SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL.,** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega-Recepción Física** de los trabajos:

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN SAN ANTONIO DEL PELON, PINAL DE AMOLES QUERETARO.
Localidad	SAN ANTONIO DEL PELON
No. De contrato	MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.062
Programa	FAISMUN 2023
No. De Obra	062
Monto contratado	\$ 498,900.00
Oficio De Aprobación. No.	356/2023
Fecha Oficio De Aprobación	23 DE FEBRERO DE 2023
Beneficiarios	34 HABITANTES

### PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 14 DE AGOSTO DE 2023 y termino de obra 11 DE NOVIEMBRE DE 2023.

### Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ 498,900.00 (cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos pesos 00/100) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

*R*

*R43*

*X*

OPERADO RAMO 33  
FAISMUN 2023





MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de ejecución	Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (UNO)	14/09/2023	Del 14/08/2023 Al 13/09/2023	\$ 408,532.36	\$ 408,532.36
2 (DOS FINIQUITO)	20/10/2023	Del 14/09/2023 Al 14/10/2023	\$ 90,367.64	\$ 498,900.00

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 2 (DOS) FINIQUITO.

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ACUMULADO DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN SAN ANTONIO DEL PELO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO	ESTIMACION No.: 2 (FINIQUITO)
UBICACION: PINAL DE AMOLES	PERIODO: 14/09/2023 AL 14/10/2023
CONTRATISTA: ARG. SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL	CONTRATO: MPADOP FAISMUN 2023 AD 2023/002
DOMICILIO: CALLE RIBERA DEL RIO, SIN NUMERO, COLONIA LA CRUZ, MUNICIPIO DE JALPAN DE BERRA, QUERETARO, C00100	FECHA: 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	TOTAL CONTRATADO	V O L U M E N			AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
						ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2	VOLUMEN ACUMULADO		
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN SAN ANTONIO DEL PELO, PINAL DE AMOLES, QUERETARO										
A	PRELIMINARES									
AG1	TRABAJOS PRELIMINARES				\$12,345.21	\$3,965.96	\$8,067.69			\$11,672.85
PRE003	CONSTRUCCION DE OBRAS CON AREA VIGILADA POSITIVA (MUNICIPAL) DE 80x120 CM CON PATA DE 120 CM DE ALTURA Y BASTIDOR A BASE DE TUBULAR RECTANGULAR 1 1/2" Y TUBO DE LAMINA CAL 32, ACABADO CON PUNTA ANTECORROSIVO Y PINTURA DE EMALTA INOXIDABLE INOFENSA. CONCEPTO PARA LA FIJACION DE LAS PATA (F-2) (DISEÑO), ACOPLE EN VIAL, JUNTA CORREIBLE EN OTRO CANAL. EL BASTIDOR DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDIGO RESPECTIVO. LOS ACABADOS NECESARIOS, Y SU COLOCACION DEFINITIVA. SEGUN DISEÑO PRECONDICIONADO POR MPF.	FZA	1.00	\$8,067.69	\$8,067.69	-	1.00	1.00	100.00%	\$ 8,067.69
PRE042	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN CAMINOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, LOCALIZACION DE BARRAS DE REINFORZAMIENTO, ESTACAS, BANCOS DE PIVEL, MICHINES, LAMPAS, MALLAS PLACA DE AREA DE TRAZO, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORTAR LA ESTACION. F.U.07	M2	544.44	\$7.82	\$4,257.52	458.46		458.46	84.20%	\$ 3,585.16
B	TERMINALES				\$7,721.30					
PRE106	RENOVACION A MAQUINA EN TRAYECTORIA, NUESTRA AREA, INCLUYE: RECONSTRUCCION SOBRE LA MISMA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIO CONTRATO. F.U.07	M3	81.67	\$34.14	\$2,786.21				0.00%	\$ -
PRE141	COMPACTACION DE MATERIAL ESCARIFICADO Y ACABADO, CON MEDIOS MECANICOS A MAN DE SU PISAL PARA UNA PENETRACION DE JOCOS INC. HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y MANO DE OBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION F.U.07	M3	81.67	\$60.41	\$4,933.58				0.00%	\$ -
C	BARRA				\$ 406,480.26	\$ 348,597.91	\$ 58,882.35			\$ 387,242.46
CA1	RENOVACION A MAQUINA EN TRAYECTORIA, NUESTRA AREA, INCLUYE: RECONSTRUCCION SOBRE LA MISMA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIO CONTRATO. F.U.07	M3	81.67	\$34.14	\$2,786.21				0.00%	\$ -
PAV15	REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESPESOR CONCRETO RECONSTRUCION ARMADO CON MALLA #4/12.5, PARA ANCHOS DE 3.00 M A 6.00 M, ACABADO PULIDO A TEXTURIZADO, JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES DE CONSTRUCCION, CON REFORZO DE BARRAS CORROSIVAS DE ANCHOS DE 1/2" DE 75 CM DE LONGITUD A CADA 75CM, SOLO EN CASO DE NO HABER MEDIO DE REFORZO COMPLETO, EN CASO CONTRARIO 100% REFORZACION, LOCALIZACIONES SEGUN PROYECTO, JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION 30% DE ACERO DE REFORZO CORADO, CONDICIONES BASTIDOR Y BASTIDOR AUTOPROTECTANTE PARA BARRAS AL CORTE, INCLUYE: BARRAS, MATERIALES, DESPERDIGO, COLADO, CLAVADO, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACABADOS Y MANO DE OBRAS LOCALES, MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION F.U.07	M2	453.70	\$758.32	\$344,049.78	457.56		457.56	100.85%	\$ 348,976.90
ALB102	DENTELADO DE CONCRETO ARMADO, SECCION TRANSVERSA CONCRETO RECONSTRUCION ARMADO EN OBRA, CON TUBO MANO DE ACEROS DOBLES JUNTAS ARMADON UNO POR UNO MALLA ELECTRODINAMICA CAL 6 E DE 20CM DE ANCHO MAS CORREAS INCLUYE CORTE CON DISCO PARA JUNTAS PARA QD 00 MTS, MATERIALES SU DESPERDIGO RESPECTIVO, ACABADOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, DESPERDIGO, COLADO, CLAVADO, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACABADOS, NIVELADO Y CURADO DEL CONCRETO, MALLADO Y CURADO DE OBRAS, CORRIDO Y DESMOLDADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION F.U.07	ML	10.00	\$299.27	\$2,992.70	6.02		6.02	60.20%	\$ 1,621.01

OPERADO RAMO 33  
FAISMUN 2023



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	TOTAL CONTRATADO	ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2	VOLUMEN ACUMULADO	AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
PAV030	CUJETA DE SECCION TRIANGULAR DE 100 CMS DE ANCHURA Y 33 CMS DE PROFUNDIDAD CON UNA INCLINACION DE 105 GRADES DE 1:1 EN EL LADO EXTERIOR Y 1:1 EN EL LADO INTERIOR REVESTIDA CON UNA CAPA DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTRODINADA CALIBRE CUADRO DE 13X13 CM COLADO EN TERRENO DE TIPO PONDUSIVO. TALLADO MEDIANTE DEL APUNTEADO DE BOMBA, ARRIBA HASTA MENOS A 5 CM. DE LACUS DE ESPESOR, INCLUIE OBRAS DE HACERA, TRASLAFES, COMPRESIONES, DESPERDICCIO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIANTE PROYECCION HORIZONTAL P.U.O.T.	M2	90.74	\$698.34	\$63,737.77		58.70	58.70	64.99%	\$ 38,644.55
D	IMPRESA				\$ 3,361.86		\$ 3,361.54			\$ 3,361.54
D01	MULTA PATENTE									
LIM01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRAS, INCL. RETIRO DE MATERIALES, PUERA DE LA OBRAS, ALIQUOT INDICADO POR LA SUPERVISION, INCL. HERRAMIENTAS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	M2	544.44	\$650	\$3,538.86		517.46	517.10	94.99%	\$ 3,361.54
E	IMPRESA						\$ 34,294.38			\$ 34,294.38
E01	ATENCION									
PAV300	EXTRACCION Y ARRIBAMIENTO DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE TERRACERAS CON RETENCIONADO, DESPERTE Y DEBENACE A MANO, INCL. HERRAMIENTAS, EQUIPO DE MANO DE OBRAS, APALADO Y MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	M3	95.02	\$ 63.37	\$6,021.51		95.02	95.02	100.00%	\$ 6,021.42
PRE033 A	CORTA A MEDICINA (REPROCESADORA) DE MATERIAL DE BANCO EN CAMION VOLTEO, INCL. HERRAMIENTAS, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	M3	95.02	\$ 41.96	\$3,938.59		95.02	95.02	100.00%	\$ 3,938.53
PRE034 A	ACAPADO DE MATERIAL DE BANCO, EN CAMION VOLTEO Y M3 AL LER DE EN TERRENO DE TIPO PONDUSIVO, INCLUIE, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, MEDIANTE PROYECCION HORIZONTAL P.U.O.T.	M3	95.02	\$ 34.70	\$3,297.24		95.02	95.02	100.00%	\$ 3,297.19
PAV301	EXTENDIDO A MANO DE MATERIALES DE BANCO, SOMO SUPERFICIE DE FUNDAMENTO DE CAMINO PARA REVESTIMIENTO DE SUPERFICIE, INCL. EQUIPO DE MANO DE OBRAS, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	95.02	\$ 120.45	\$11,445.33		95.02	95.02	100.00%	\$ 11,445.16
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	TOTAL CONTRATADO	ESTIMACION No. 1	ESTIMACION No. 2	VOLUMEN ACUMULADO	AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
PAV030	CONFECCION DE REVESTIMIENTO DE CASINO, BASE MATERIAL DE BANCO, POR MEDIO DE EQUIPO MANUALES (PROYECCION MANUAL) TIPO BALANZA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS DE ESPESOR, AL 90% DE SU P.U.O.T., INCL. AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	M3	95.02	\$ 99.75	\$9,482.19		95.02	95.02	100.00%	\$ 9,482.05
PRE125A	REVESTIMIENTO DE PROTECCION DE "CORONA" EN CASINO DE TERRACERAS, SECCION TRIANGULAR DE 33CM DE PROFUNDIDAD, TALLADO EN LADO DEL TERRENO Y 1:1 LADO DEL COSTE, JUNTO HASTA 1.0 MEDIANTE FRASEO, COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO, HASTA 20 CM DE PROFUNDIDAD MEDIANTE PROYECCION HORIZONTAL, INCLUIE, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRAS NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION, MEDIANTE PROYECCION HORIZONTAL P.U.O.T.	M3	1.00	\$ 99.75	\$99.75					
					CONTRATADO	ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ACUMULADO		
CONDICIONADO							\$ 6,304.99			\$ 6,304.99
SUBTOTAL					\$430,089.21	\$352,183.07	\$77,903.14			\$430,089.21
IVA					\$68,813.79	\$56,389.29	\$12,424.50			\$68,813.79
TOTAL					\$498,903.00	\$408,572.36	\$90,327.64			\$498,903.00

RU3

Ru

OPERADO RAMO 33  
FAISMUN 2023



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

**Pagaré de garantía:**

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga **FIANZA**, que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **AFIANZADORA DORAMA FOLIO: 23A41830**, garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Artículo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a la secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio **OP/ 1225/2023**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **23 DE OCTUBRE DEL 2023**, que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos. Cumplandose la metas originales de la obra, por lo que resulta procedente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

**En cumplimiento con lo dispuesto del Artículo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presente firman de conformidad siendo las 13:00 horas del día 23 DE OCTUBRE del 2024, en, PINAL DE AMOLES, Pinal de Amoles, Queretaro.-.**

**ANEXO 1**

**RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.**

Clave	Cantidad	Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)
3	1	Pruebas de laboratorio

OPERADO RAMO 33  
FAISMUN 2023



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA


### ENTREGA EMPRESA


  
ARQ. SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL  
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

  
ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA  
COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA

  
ARQ. ROCIO GUADALUPE MEDINA ZARATE  
SUPERVISOR DE OBRA

  
ING. RICARDO VIEYRA BONILLA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE  
PINAL DE AMOLES, QRO.

  
LIC. OMAR DE JESÚS ÁNGELES VEGA  
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE  
PINAL DE AMOLES, QRO.

OPERADO RAMO 33  
FAISMUN 2023



**ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS  
CONTRATADOS TERMINADOS**

(ART. NO. 66 LEY DE OBRAS PÚBLICAS)

<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b> CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN SAN ANTONIO DEL PELON, PINAL DE AMOLES QUERETARO	<b>LOCALIDAD:</b> SAN ANTONIO DEL PELON
<b>PROGRAMA:</b> FAISMUN 2023	<b>MUNICIPIO:</b> PINAL DE AMOLES
<b>No. DE OF. DE APROBACIÓN:</b> 356/2023	<b>MODALIDAD DE CONTRATO:</b> ADJUDICACIÓN DIRECTA
<b>MONTO CONTRATADO:</b> \$498,900.00	<b>No. DE CONTRATO</b> MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.062
<b>SALDO AL MONTO CONTRATADO:</b> \$0.00	<b>MONTO EJERCIDO</b> \$489,900.00
<b>MONTO TOTAL CONTRATADO</b> \$498,900.00	<b>AMPLIACIÓN DE MONTO CONTRATADO:</b> NO APLICA
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> 14 DE AGOSTO DE 2023 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023	

**NOMBRE DEL CONTRATISTA:** SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL

MODIFICACIÓN AL CATÁLOGO INICIAL	APLICA ( )	NO APLICA ( X )
<b>CATÁLOGO REGULARIZADO CON CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO</b>		
<u>NO APLICA</u>		
<b>SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE AMPLIACIÓN AL PLAZO</b>		
MEDIANTE BITÁCORA ( )	MEDIANTE OFICIO ( )	NO APLICA ( X )
<b>DICTAMEN JUSTIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PLAZO CON CRONOGRAMA DE OBRA MODIFICATORIO</b>		
<u>NO APLICA</u>		
<b>SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE AMPLIACIÓN AL MONTO</b>		
MEDIANTE BITÁCORA ( )	MEDIANTE OFICIO ( )	NO APLICA ( X )
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ATÍPICOS</b>		
MEDIANTE BITÁCORA ( )	MEDIANTE OFICIO ( )	NO APLICA ( X )
<b>OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE ATÍPICOS (CON SUS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y NOTA DE BITÁCORA APROBATORIA)</b>		
<u>APLICA</u>		



OPERADO RAMO 33  
FAISMUN 2023

1  
R403



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



**ACTA DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS  
CONTRATADOS TERMINADOS**

DICTAMEN JUSTIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL MONTO CON CATÁLOGO DE CONCEPTOS ACTUALIZADO  
NO APLICA

OFICIO DE APROBACIÓN (MODIFICADO): NO APLICA  
GARANTÍA POR AMPLIACIÓN AL MONTO: NO APLICA  
PROGRAMA CALENDARIZADO DE OBRA ACTUALIZADO: NO APLICA

DICTAMEN DE LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS TERMINADOS  
SE DETERMINA PROCEDENTE OBRA TERMINADA

**ARTICULO No. 69 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO**

CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES INSTALADOS, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.  
NO APLICA

(PLANOS DEFINITIVOS (CON LAS FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN)  
SE ENCUENTRAN EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRAS PUBLICAS.

EN EL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. A LOS 23 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023.

ARQ. SERGIO IVAN GALLEGOS CLAVEL  
CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA  
COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA

ARQ. ROCIO GUADALUPE MEDINA ZARATE  
SUPERVISOR DE OBRA

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

LIC. OMAR DE JESÚS ÁNGELES VEGA  
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

OPERADO RAMO 33  
FAISMUN 2023