fines distintos a los establecidos en el programa"



## MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO. DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 10:00 horas del día 10 de noviembre del 2023, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "AMPLIACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RIO ESCANELA, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO." por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obras PÚBLICAS ING. RICARDO VIEYRA BONILLA, el coordinador de supervisor ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA y el supervisor de obra ING. OCTAVIO HERNANDEZ GONZAEZ. y por parte de la empresa persona física el C. JOAN JONATHAN ALCÁNTARA RESÉNDIZ, en su carácter de residente de obra para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega-Recepción Física de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	"AMPLIACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RIO ESCANELA, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO."
Localidad	RIO ESCANELA
No. De contrato	MPA.DOP.FISE 2023.IR.2023.2023-00530.091
Programa	FISE 2023
No. De Obra	091
Monto contratado	\$ 2,495,870.62
Oficio De Aprobación. No.	2023GEQ00831
Fecha Oficio De Aprobación	26 JUNIO 2023
Beneficiarios	

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 07 de agosto del 2023 y termino de obra el 06 de noviembre del 2023.

### **Estados financieros:**

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ 2,495,870.62 (Dos millones cuatrocientos noventa y cinco mil ochocientos setenta pesos 62/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha	Periodo de eject	ución	Monto estimado:	Monto acumulado:
1(Uno)	07/09/2023	07/08/2023	06/09/2023	\$ 287,325.70	iviolito acultulado.
2(Dos)	07/10/2023	07/10/2023	06/10/2023		\$ 578,971.13
3(Finiquito)	07/12/2023	07/10/2023	06/11/2023		\$ 2,495,870.62

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes:













## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

#### Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga **fianza**, que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Articulo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/1308/2023.** 

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de 06 de noviembre del 2023, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procendente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Articulo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 11:00 horas del dia 11 de noviembre del 2023, en, la comunidad de Rio Escanela, Pinal de Amoles, Queretaro.

#### **ANEXO 1**

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Clave	Cantidad	Descripción  Tomos De Bitácora De Obra  Planos De Metas Finales (As Built)	
1	1	Tomos De Bitácora De Obra	
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)	







# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA


OPERADO RAMO 33 FISE 2023

partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"Este programa es público, ajeno a cualquier

Este programa es de carader público, no es gatrochado ni promovido per partido político alguno y sus recursos provienen de loss impuestos que pagan todos las contribuyentes. Está predicido el uso de este programa con fines políticos, electurales, de lucra y antis distribas a los establecidos. Ou en haga uso indebido de los recursos de este programa debará ser denunciado y santicionado de acuerdo con la vey aplicable y ante la autoridad competente."

1	PREELIMINARES							\$	59,391.96	
IELE001	TRÁMITES Y PAGOS PREVIOS ANTE LA CFE, PARA OBTENCION DE OFICIO RESOLUTIVO Y APROBACIÓN DE PROVECTO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS.INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA E JECUCION.P.U.O.T.	pza	1	17236.54	\$17,236.54	1.00	100%	\$	17,236.54	
PRE044	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PARA ALUMBRADO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, LOCALIZACIÓN DE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACAS, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA MALEZA FUERA DE ARAB DE TRABAJO, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	m2	1423	9.31	\$13,248.13	1,423.00	100%	s	13,248.13	
PRE109- A	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA EN TERRENO TIPO "B", HASTA UN APROFUNDIDAD DE 1.50 M. INCLUYE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCION. MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	m3	20.2	566.72	\$11,447.74	20.20	100%	s	11,447.74	1
PRE109- B	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPTA EN TERRENO TIPO "C", HASTA UN APROFUNDIDAD DE 1.50 M. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCION. MEDIDO COMPACTO, P.U.O.T.	m3	15.59	1119.92	\$17,459.55	15.59	100%	s	17,459,55	
1.2	POSTERIA				- S			\$	456,957.62	1
IELE317	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12- 750, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T	pza	20	17412.45	\$348,249.00	20.00	100%	s	348,249.00	
IELE317- B	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 9-400, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T	pza	7	10471.55	\$73,300.85	7.00	100%	s	73,300.85	
IELE337	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE SENCILLA DE 12 MTS, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	pza	1	35407.77	\$35,407.77	1.00	100%	s	35,407.77	
1.3	ESTRUCTURAS MEDIA TENSION							\$	358,134.16	1
IELE503	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA AD2N INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	2	16817.44	\$33,634.88	2.00	100%	s	33,634.88	
IELE503- 1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA AD20 INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	3	22537.88	\$67,613.64	3.00	100%	s	67,613.64	
IELE509	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RD20 INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	5	8885.73	\$44,428.65	5.00	100%	s	44,428.65	1
IELE510	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RD2N INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1	9657.19	\$9,657.19	1.00	100%	s	9,657.19	
IELE511	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RD2N/RD2N INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	3	19941.67	\$59,825.01	3.00	100%	s	59,825.01	
IELE513	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VD20 INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	7	13853.95	\$96,977.65	7.00	100%	s	96,977.65	
IELE514	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VD2N INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	3	15332.38	\$45,997.14	3.00	100%	s	45,997.14	
1.4	ESTRUCTURAS BAJA TENSION					-		\$	79,936.68	
IELE508	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA R3 INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	12	3256.53	\$39,078.36	12.00	100%	\$	39,078.36	
IELE505	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA P3 INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	pza	10	3404.86	\$34,048.60	12.00	120%	s	40,858.32	
1.5	CABLE							\$	249,230.05	1
IELE229	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	kg	703	178.17	\$125,253.51	372.81	53%	s	66,422.85	
IELE240	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL (2+1) 1/0, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACCARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	m	852	141.64	\$120,677.28	862.00	101%	\$	122,093.68	/







OPERADO RAMO 33 FISE 2023

partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

'Este programa es público, ajeno a cualquier

Este programa es de caracter público, no es patractinado ni grampido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan tados los contribuyentas. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorates, de lucro y oros distintos a los estatecidos. Quien haga uso indebido el los recursos de este programa debará sen denunidado y asincimidado y asincimidado el acuando con la ley aprincible y anteria autoridad competente.

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (1+1) 6.		T				_	_	
IELE238		m	852	71.26	\$60,713.52	852.00	100%	\$	60,713.52
1.6	TRANSFORMADORES							\$	174,901.32
IELE342	FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	1	33954.01	\$33,954.01	1.00	100%	s	33,954.01
IELE340	DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	2	52668.7	\$105,337.40	2.00	100%	s	105,337.40
IELE506	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 2 BOQUILLAS INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	3	11869.97	\$35,609.91	3.00	100%	s	35,609.91
1.7	RETENIDAS					100		s	220,973.62
IELE516	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA RDA INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	10	5312.81	\$53,128.10	10.00	100%	\$	53,128.10
IELE515	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA RBD INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	11	6922.84	\$76,151.24	13.00	118%	\$	89,996.92
IELE518- A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA REA INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	1	14687	\$14,687.00	1.00	100%	\$	14,687.00
IELE517	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA RSA INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	8	4868.1	\$38,944.80	8.00	100%	s	38,944.80
IELE518	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA RSB INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	4	6054.2	\$24,216.80	4.00	100%	s	24,216.80
1.8	ALUMBRADO PUBLICO				11.5			\$	374,069.04
IELE292	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO CAP., INCL. EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	2	9744.78	\$19,489.56	2.00	100%	s	19,489.56
IELE302- 1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED 120W MOD. LEDVANCA SKY NOM-003-SCFI. (CUERPO FUNDICION DE ALUMNIO, IPB6, LEDS. 5000K, IRC: >80.TM: 90.305V, 13200 LM, 110 LMW, AA: 145 GRADOS, VU: 50.000 H, IK08, SUPERSOR DE PICOS 10 KV. FP: 1, NO INCL. FOTOCELDA, 5 AÑOS DE GARANTIA), INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	20	14544.93	\$290,898.60	20.00	100%	s	290,898.60
IELE507	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA R2 INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	12	2869.24	\$34,430.88	12.00	100%	s	34,430.88
IELE504	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA P2 INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	10	2925	\$29,250.00	10.00	100%	\$	29,250.00
1.9	TIERRAS			- 4			Ja 13	\$	43,240.22
IELE502	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE DE TIERRA SENCILLA. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	10	2877.86	\$28,778.60	10.00	100%	\$	28,778.60
IELE501	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE DE TIERRA PITRANSFORMADOR. INCLUYE: EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	3	4820.54	\$14,461.62	3.00	100%	\$	14,461.62
1.1	TRAMITES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS							\$	84,321.40
IELE002	ROTULADO DE ESTRUCTURAS, ENUMERACIÓN DE POSTES O TORRES DE ACUERDO A PROYECTO, ASÍ COMO DE NÚMERO	PZA	31	120.15	\$3,724.65	24.00	100%	\$	3,724.65
IELE006	CONEXIÓN DOMICILIARIA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA CFE, CON CABLE NEUTRANEL (1+1) 6, MURETE DE ACOMETIDA EXISTENTE, MEDIDOR PROPORCIONADO POR CFE INCL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA E JECUCIÓN, P.U.O.T	PZA	2	2380.55	\$4,761.10	2.00	100%	\$	4,761.10
IELE003	TRAMITES Y PAGOS EN CFE PARA APROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONEXIÓN DE OBRA. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P. LI O T	PZA	1	34704.45	\$34,704.45	1.00	100%	\$	34,704.45
IELE005	CONTRATO DE ALUMBRADO PUBLICO (110V) Y PAGOS ANTE CFE PARA SU ENTREGA RECEPCION Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA	2	7712.1	\$15,424.20	2.00	100%	\$	15,424.20
IELE004	UNIDAD VERIFICADORA PARA CONTRATO DE SERVICIO (UVIE) Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	2	12853.5	\$25,707.00	2.00	100%	s	25,707.00
3	CARTELERA							\$	13,697.67







### ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

				IVA	344,258.02		IVA	\$	344,258.02	
				Subtotal	\$2,151,612.61		Subtotal	\$	2,151,612.60	
0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0 SEMIAISLADO 13200V, INCLUYE MATERIALES,HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION.	M.L	265	217.36	\$57,600.40	169.12	64%	\$	36,758.86	
	ATIPICOS							\$	36,758.86	
PRE002	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA CON ÁREA VISUAL (NORMATIVA ESTATAL) DE 120X240 CM CON PATAS DE 150 CM DE ALTURA Y BASTIDOR A BASE DE TUBULAR DE LAMINA DE 3" Y TABLERO DE LAMINA CAL 22, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO. INCLUYE: CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F C=200KG/CM2), RÓTULO EN VINIL AUTOADHERIBLE EN DOS CARAS, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, LOS ACARREOS NECESARIOS, Y SU COLOCACIÓN DEFINITIVA. SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR GEO. P.U.O.T.	PZA	1	13697.67	\$13,697.67	1.00	100%	s	13,697.67	

**ENTREGA EMPRESA** 

C. JOAN JONATHAN ALCÁNTARA RESÉNDIZ EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA

COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA

OPEN DO RAMO 33

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

ING. OCTAVIO HERNANDEZ GONZALEZ

SUPERVISOR DE OBRA

LIC. OMAR DE UESÚS ÁNGELES VEGA TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está precibilido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los estadecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debará ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicacie y ante la autoridad competente."

"Esse programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

5