



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 10:00 horas del día 23 de Noviembre del 2023, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MEZQUITE, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO." por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obras públicas Ing. Ricardo Vieyra Bonilla, el coordinador de supervisor Ing. Cipriano Marcelo Balderas Mendoza y el supervisor de obra ARQ. URIEL ANTONIO RENDÓN RIVERA. y por parte de la empresa persona física el C. ELIZABETH VILLEDA LEON en su carácter de residente de obra para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega-Recepción Física de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN									
Nombre de la obra	"CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MEZQUITE, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO."								
Localidad	EL MEZQUITE								
No. De contrato	MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.057								
Programa	FAISMUN 2023								
No. De Obra	057								
Monto contratado	\$ 598,578.40								
Oficio De Aprobación. No.	351/2023								
Fecha Oficio De Aprobación	18 DE AGOSTO DE 2023								
Beneficiarios	65 HABITANTES								

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 21 DE AGOSTO del 2023 y termino de obra el 18 de NOVIEMBRE del 2023.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ 598,578.40 (Quinientos noventa y ocho mil quinientos setenta y ocho pesos 40/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha		Periodo de ej	ón	onto timado:	Monto acumulado:		
1(Uno) FINIQUITO	17/11/2023	Del	21/08/2023	AI	13/11/2023	\$ 598,578.40	\$	598,578.40

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (UNO) FINIQUITO.

UADR

OPERADO RAMO 33 FAISMUN 2023





ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga **fiANZA SOFIMEX 2825174**, que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Articulo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/1349/2023.**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **23 de Noviembre del 2023**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procendente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho. p

En cumplimiento con lo dispuesto del Articulo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 13:00 horas del dia 23 de Noviembre del 2023, en, Municipio de Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Cantidad	Descripción	
1	Tomos De Bitácora De Obra	
1	Planos De Metas Finales (As Built)	
	Cantidad 1	1 Tomos De Bitácora De Obra

200

OPERADO RAMO 33 FAISMUN 2023

2





ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Who:	CONSTRUCCIO	N DE KEVESTIMIE	NIO CON CONCI	RETURIDRAUL	ICO, EN EL MEZQUIT	E, PINAL DE AM	ULES, QUERETARO	EN ENGRADO		I DOMESTIC	
	PRELIMINARES				\$ 12,415.91					5	13,592.99
RE003	CARTELERA DE DENTIFICACIÓN DE OBRA CON ÁREA VISUAL (NORMATIVA MUNICIPAL) DE 90x120 CM CON PATAS DE 120 CM DE ALTURA Y BASTODR A BASE DE TIBULATOR DE 120 CM DE ALTURA Y BASTODR A BASE DE TIBULATOR ACALAZA, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSINO Y PINTURA DE ESIMALTE ALGUDÁLCO. NOLUME: CONCRETO PARA LA FUNCIÓN DE LAS PATAS (FÓ-200KOCKIX); RÓTILO EN VINALITO ADHERIBLE EN DOS CARAS, EL SUMINISTINO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIÓ RESPECTIVO, LOS ACARREOS NECESARIOS, Y SU COLOCACIÓN DEFINITIVA. SEGÚN DISENO PROPORCIONADO POR MPA.	PZA	1.00	\$8,428.87	\$8,428.87	1.00		1.00	100.90%	s	8,428.87
RE042	LMPEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN CAMINOS CON ECUPO TOPOGRÁFICO, NCLIVE ECUPO, MATERIALES, MANO DE GERA, LOCALIZACIÓN DE EJES, SEÑALAMENTOS, ESTACAS, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPEZA MALEZA FUERD A FIRABAJO, AL LUGAR NOICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO DE SEQUIDADO, PUENCIAMENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCIÓN P.JU.O.T.	M2	504,05	\$7.91	\$3,987.04	652.86		652.86	129.52%	s	5,164.12
2.00	TERRECERIAS	VALUE OF			\$ 31,863.24					5	4,882.70
RE105	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CELO ABERTO EN TERRENO 19°, A CUALQUER PROFUNDAD. NCLUYE AFNE DE FONDO Y TALUE; LA HERRAMENTA Y LA MAND DE CBRA NECESARIAS; LA CARRA Y EL ACARRED DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO Y HACIA FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILDABLE, BAJO LA RESPONSABLADA DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONSABLOTIES. MEDIDO COMPACTO, PULO: CORRESPONSABLOTIES. MEDIDO COMPACTO, PULO: CORRESPONSABLOTIES. MEDIDO COMPACTO, PULO:	мз	1.95	\$149.73	\$291.97	32.61		32.61	1672.31%	s	4,882.70
RE 106	ESCAVACÓN A MAGUNARIA Y MARTILLO HIDRÁNLICO A CELO ABERTO EN TERRENO TEPO "C. A CUALOUER PROFUNDADO, INCLUIS AFRE DE FONDO Y TALUD: EL EGUPO, LA HERPAMENTA Y LA MANO DE OBRA INCESSARIAS: LA CARRA Y EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO Y HACIA FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILDABLE, BAJO LA RESPONSABLODAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTE AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDENTES. MEDIDO COMPACTO, PUOLO.	мз	17.54	\$743.24	\$13,036.43	0.00			0.00%	s	
RE113	RELLENO CON MATERIAL NERTE MEJORAMIENTO CALDAD BASE (CHOY 30% Y GRAVA 70%) EN AREA DE ARROYO DE CALLE. COMPACTACION AL 100% DE SU PYSM. CON MEDIOS MECANOOS, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE SEPESOR. NOL. Y MATERIALES, ACAPREOS Y MANOBRAS LOCALES, EOUPO, HERRAMENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. MEDRI COMPACTO, P.U.O.T.	m3	19.32	\$959.36	\$18,534.84	0.00			0.00%	s	
3 00	RAMPA				\$ 467,749.67					5	492,798.31
AV015	PAVMENTO DE CONCRETO HDRAULICO DE 12 CMS DE ESPESOR, CONCRETO FCP 250 KGICINZ ARMADO CON NALLA 6-601-01, PARA ANCHOS 3.0 M à 60 n. ACABADO RALLADO A TEXTURZADOR, JUNTAS TRANSVERSALES VI LONGITUDANLES DE CONSTRUCCON, CON REPUEZO DE BARRAS CORRUGADAS DE AMARRE DE 12º DE 71 CM DE LONGITUD A CADA 75 CM, SOLO EN CASO DE MO HABER ACERIO REFLIERZO CORRIDO, EN CASO CONTRARGOR VER ACERIO REFLIERZO CORRIDO, EN CASO CONTRARGOR VER MENTAS TRASVERSALES DE CONTRACCION SON DE ACERIO DE HEFLIERZO CORRIDO, CONSDERAR BAKERROD VE SELLADOR AUTONIELANTE PARA SELLAR EL CORTE, NOLVES SILLETAS, MATERIALES D. ESPERDICOS, COLADO, CURADO, HERRAMENTA, COUPO, CARREGOS WANDORAS LOCARDO, HERRAMENTA, COUPO, CACARREGOS WANDORAS LOCARDO, COMPLETA ALECUCION PLU JOT.	m2	504.05	\$754.83	\$380,472.06	652.86		652.86	129.52%	\$	492,798.31
LB162	DENTELLON DE CONCRETO ARMADO, SECCION 15X20 CMS, CONCRETO FC= 200KGCMZ HECHO EN OBRA, CON INAMIO MAXIND DE AGREGADO DE 19 MM, ARMADO CON UNA TRA DE MALLA ELECTROSLADAD CAL 6, DE 25 CM DE CANHO MAS DOBLEGES NCLUYE: CORTE CON DISCOPARA JUNTAS FRAS @ 30 MTS, MATERIALES CON 3V JUNTAS FRAS @ 30 MTS, MATERIALES CON SIVERIA DE CONTROL OR CONCRETO, HEALTHOUGH DE COMBRA CMBRADO Y DESCRIBERADO. Y TODO LO NECESARO PARA SU COMPLETA ELECUCION PLUOT.	m	10.00	\$266.09	\$2,660.90	0.00			0.00%	s	100
AV030	CUNETA DE SECCIÓN TRIANQUILAR DE 100 CM DE ANCHURA Y 31 CM DE PROFUNDIDAD. CON UNA NACLANCIÓN DE LOS ATLUDES DE 11 EN EL LADO ENTEROR Y 31 SE NE LADO INTENDR. REVESTIDA CON UNA CAPA DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA GAL. 10, CUADROS DE 18X15 CM. COLADO EN TRAMOS DE @ 150 CUADROS DE 18X15 CM. COLADO EN TRAMOS DE @ 150 CM PC-200 KGCM. TAMAÑO MAXMO DEL AGREGADO 20 MM, REVENMIENTO MENOR A 5 CM. DE 10 CM DE ESPESOR NOL. CHIBRO DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DOBLES, DESPEDICIOS, MATERIALES, HERRAMENTA, EOUPO, MENO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMMONO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONCRITA DE LA UNITARIO DE CONCRITA DE CONCRITA DE LA UNITARIO DE LA UNITARIO DE CONCRITA DE LA UNITARIO DEL LA UNITARIO DE LA UN	m2	116.11	\$649.75	\$75,442.47	0.00		5	0.00%	S	
LB113	MURO DE MAMPOSTERIA DE PEDRA, ACABADO COMAN 3RA, CLASE, ASENTADA CON MORTIERO CEMENTOARENA, EN PROPORCION 14, ELABORADO EN OBRA, NOL- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICE, MATERIALES, CARGA, ACARREOS, NUELADO, MANO DE OBRA, MANOBRAS LOCALES, ANDAMOS, HERRAMENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SUCCIMIENTA EJECUCIÓN P UO. T.	m3	3.00	\$3,058.08	\$9,174.24	0.00		-	0.00%	s	Ø.

OPERADO RAMO 33 FAISMUN 2023





ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

4.00	LMPEZA				\$ 3,987.04				s	5,164.12
LIM001	LIMPEZA GENERAL DE OBRA, INCL: RETIRO DE MATERIALES, FUERA DE LA OBRA, AL LUGAR NIDICADO POR LA SUPERVISION, INCL. HERRAMENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	504.05	\$7.91	\$3,987.04	652.86	652.86	129.52%	s	5,164.12
					CONDONO LA C	ANTIDAD DE				422.26
				Subtotal	\$516,015.86			Subtotal	\$	516,015.86
				IVA	\$ 82,562.54			IVA	S	82,562.54
				Total	\$ 598,578.40			Total	S	598,578.40

ENTREGA EMPRESA

ELIZABETH VILLEDA LEON EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN **DE LOS TRABAJOS**

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA
COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

ARQ. URIEL ANTONIO RENDON RIVERA SUPERVISOR DE OBRA

LIC. OMAR DE JESUS ANGELES VEGA.

TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.