



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 11:00 horas del dia 23 de noviembre de 2023 de 2023 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO PUERTO DEL LIMBO, EN EL RANCHITO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO. "por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas Ing. Ricardo Vieyra Bonilla, el coordinador de supervisor Ing. Cipriano Marcelo Balderas Mendoza y el supervisor de obra Ing. Octavio Hernández González, y por parte de la empresa contratista la C. Elizabeth Villeda León en su carácter de representante legal la Elizabeth Villeda León para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, El Acta De Entrega- Recepción Física de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	"CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO PUERTO DEL LIMBO, EN EL RANCHITO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO."
Localidad	El Ranchito
No. De contrato	MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.061
Programa	FAISMUN 2023
No. De Obra	061
Monto contratado	\$ 598,584.20
Oficio De Aprobación. No.	355/2023
Fecha Oficio De Aprobación	09 DE AGOSTO DE 2023
Beneficiarios	438 HABITANTES



PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 11 de agosto de 2023 y termino de obra el 8 de noviembre de 2023

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$598,584.20 (quinientos noventa y ocho mil quinientos ochenta y cuatro pesos 20/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Estimación no.	Fecha		Periodo de eje	cució	n	Monto estimado:	Monto acumulado:	
1(uno)	23 DE NOV DE 2023	Del	28 DE AGOSTO DE 2023	Al	20 DE NOV DE 2023	\$ 598,584.20	\$ 598,584.20	

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes

PV2

1





ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

LAVE	CONCEPTO	UNIDAD	ONTRATAD	PU	TOTAL CONTRAT ADO	VOLUMEN ACOMUL ADO	IM PORTE ESTIM A DO	
1	PRÉLIMINARES						\$ 13,373.04	
PRE003	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA CON ÁREA VISUAL (NORMATIVA MUNICIPAL) DE 90X120 CM CON PATAS DE 120 CM DE ALTURA Y BASTIDOR A BASE DE TUBULAR RECTANGULAR 1 1/2" Y TABLERO DE LÁM INA CAL.22, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO. INCLUYE: CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F'C=200KG/CM2), RÓTULO EN VINIL AUTO ADHERIBLE EN DOS CARAS, EL SUM INISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, LOS ACARREOS NECESARIOS, Y SU COLOCACIÓN DEFINITIVA. SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR MPA.	pza	1.00	8,829.37	8,829.37	1.00	\$ 8,829.37	
	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN CAMINOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, LOCALIZACIÓN DE EJES, SEÑALAM IENTOS, ESTACAS, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA MALEZA FUERA DE AREA DE TRABAJO, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAM IENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	m2	526.63	7.87	4,144.58	577.34	\$ 4,543.67	
	TERRECERIAS							
2		0.00	0.00	0.00	0.00		\$ 30,783.47	
PRE105	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN TERRENO "B", A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD; LA HERRAM IENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIAS; LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO Y HACIA FUERA DE OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	m3	79.34	148.79	11,805.00	64.17	\$ 9,547.85	
PRE113	RELLENO CON MATERIAL INERTE MEJORAM IENTO CALIDAD BASE (CHOY 30%Y GRAVA 70%) EN AREA DE ARROYO DE CALLE, COM PACTACION AL 100%DE SU P.V.S.M., CON MEDIOS MECANICOS, EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM DE ESPESOR. INCL: MATERIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAM IENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COM PLETA EJECUCION. MEDIR COM PACTO. P.U.O.T.	m3	79.73	955.58	76,188.39	22.22	\$ 21,235.62	
3	RAMPA						\$ 440,978.07	
PAV015	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CM S DE ESPESOR, CONCRETO FC=250 KG/CM 2 ARMADO CON MALLA 6-6/10-10, PARA ANCHOS 3.0 M a 6.0 m, ACABADO RALLADO A TEXTURIZADOR, JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES DE CONSTRUCCION, CON REFUERZO DE BARRAS CORRUGADAS DE AM ARRE DE 1/2" DE 71CM DE LONGITUD A CADA 75 CM, SOLO EN CASO DE NO HABER ACERO REFUERZO CORRIDO, EN CASO CONTRARIOR VER ESPECIFICACION, LOCALIZACIONES SEGUN PROYECTO; JUNTAS TRASVERSALES DE CONTRACCION 50%DE ACERO DE	""	526.63	763.81	402,245.26	577.34		
4	LIM PIEZA					-	\$ 4,543.67	
LIM 001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL: RETIRO DE MATERIALES, FUERA DE LA OBRA, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, INCL. HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	1	526.63	7.87	4,144.58	577.34		
5	ATIPICOS					- 8	\$ 27,216.20	
ATI 1CUN	CUNETA DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 100 CM DE ANCHURA Y 31 CM DE PROFUNDIDAD, CON UNA INCLINACIÓN DE LOS TALUDES DE 1:1 EN EL LADO EXTERIOR Y 1:3 EN EL LADO INTERIOR, REVESTIDA CON UNA CAPA DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Ø CAL. 10, CUADROS DE 15x15 CM, COLADO EN TRAMOS DE @ 150 CM, F'C=200 KG/CM², TAMAÑ MÁXIMO DEL AGREGADO 20 MM, REVENIMIENTO MENOR A 5 CM, DE 10 CM DE ESPESOR. INCL. CIMBRA DE MADERA, TRASLAPES, CORTES, DOBLES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COM PLETA EJECUCIÓN. MEDIR EN PROYECCIÓN HORIZONTAL. P.U.O.T.	ML	44.0	0 618.55	27,216.20	44.00	\$ 27,216.20	
			AMO 33	Subtot	al		\$516,020.8	

OPERADO RAMO 3 FAISMUN 2023 \$516,020.86 \$ 82,563.34 \$598,584.20

FV3-f





ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Pagaré de garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga FIANZA, que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Articulo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a la secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: DOPM/1374/23/11/2023.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de 20 de noviembre del 2023, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procendente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Articulo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 11:00 horas del dia 23 de noviembre de 2023, en Pinal de Amoles, Queretaro.

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Clave	Cantidad	Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	3	Pruebas de Laboratorio

OPERADO RAMO 33

FAISMUN 2023





ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ENTREGA EMPRESA

C.ELIZABETH VILLEDA LEON EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. MARCELO CIPRIAND/BALDERAS MENDOZA

COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA

ING. OCTAVIO HERNANDEZ GONZALEZ

SUPERVISOR DE OBRA

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

LIC. OMAR DE JESÚS ÁNGELES VEGA TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

OPERADO RAMO 33 FAISMUN 2023