



PINAL
ES *Mágica*

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
No. DE OFICIO: D.O.P.M./0034/08/2026

Pinal de Amoles, Querétaro; a 07 de septiembre de 2026.

LIC. OMAR DE JESUS ANGELES VEGA
CONTRALOR MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES, QRO.
P R E S E N T E

Por medio de la presente envío a usted un cordial saludo, así mismo me permito hacer de su conocimiento los datos correspondientes al inicio, avance y conclusión de las obras públicas al 31 de julio de 2026, lo anterior de conformidad con establecido en el segundo párrafo del artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro:

NO. CONTRATO	LOCALIDAD	OBRA	PROGRAMA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE CONTRATADO	INICIO	CONCLUSIÓN	% AVANCE FINANCIERO SOLICITADO	% AVANCE FÍSICO
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/001 /2026	PINAL DE AMOLES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ENEBROS CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN BARRIO LA LOMA, 4TA ETAPA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.	FAISMUN 2026	\$1,050,000.00	\$1,049,500.2	18/05/2026	15/08/2026	100%	100%
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/011 /2026	PINAL DE AMOLES	REHABILITACIÓN DE CALLE PUERTO DE LOS AMOLES, EN LA CABECERA MUNICIPAL, PINAL DE AMOLES, QRO.	FAISMUN 2026	\$1,500,000.00	\$1,499,965.93	04/06/2026	01/09/2026	100%	100%
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/010 /2026	PINAL DE AMOLES	REHABILITACIÓN DE CALLE A MUSEO COMUNITARIO (C. MARIANO. ESCOBEDO) 2DA ETAPA EN BARRIO OJO DE AGUA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, PINAL DE AMOLES, QRO.	FAISMUN 2026	\$1,400,000.00	\$1,398,023.59	01/06/2026	28/09/2026	30%	40%
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/023 /2026	PINAL DE AMOLES	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO 4TA ETAPA, EN CABECERA MUNICIPAL, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.	FAISMUN 2026	\$2,400,000.00	\$2,398,026.45	08/07/2026	04/11/2026	40%	20%
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/006 /2026	AGUA AMARGA	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO EN AGUA AMARGA 2DA ETAPA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.	FAISMUN 2026	\$1,000,000.00	\$999,933.97	01/06/2026	29/08/2026	100%	100%
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/026 /2026	PUERTO DE LOS VELÁZQUEZ	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PUERTO DE LOS VELÁZQUEZ-LA BARRANCA 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE LOS VELÁZQUEZ, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.	FAISMUN 2026	\$700,000.00	\$699,524.69	01/07/2026	28/09/2026	100%	100%
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/007 /2026	CERRO DEL CARMEN	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CAMINO A EL CARMEN, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.	FAISMUN 2026	\$400,000.00	\$399,425.82	01/06/2026	30/07/2026	100%	100%



Gobierno Municipal de
Pinal de Amoles
2024-2027

Servicio Público No. 4, Col. Centro,
Pinal de Amoles, Qro., 76200
Ayuntamiento de Pinal de Amoles



PINAL
ES Mágico

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
No. DE OFICIO: D.O.P.M./0034/08/2026


NO. CONTRATO	LOCALIDAD	OBRA	PROGRAMA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE CONTRATADO	INICIO	CONCLUSIÓN	% AVANCE FINANCIERO SOLICITADO	% AVANCE FÍSICO
MPA/DOP/FAI SMUN/1R/021/2026	SAN ISIDRO	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA RAFAEL ORTIZ GARCÍA, EN SAN ISIDRO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.	FAISMUN 2026	\$3,180,000.00	\$3,178,304.86	29/07/2026	26/10/2026	50%	10%
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/016/2026	SAN PEDRO VIEJO	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RUMBO A SAN ISIDRO, EN BARRIO LA CIENEGA, EN SAN PEDRO EL VIEJO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.	FAISMUN 2026	\$700,000.00	\$698,919.87	24/06/2026	22/08/2026	100%	100%
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/009/2026	SAN PEDRO ESCANELA	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y DRENAJE DE AGUA PLUVIAL EN SAN PEDRO ESCANELA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.	FAISMUN 2026	\$1,100,000.00	\$1,099,364.23	01/06/2026	28/09/2026	54%	80%
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/005/2026	PIEDRA PARADA DE SANTA ROSA	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA PARADA DE SANTA ROSA, PINAL DE AMOLES, QRO.	FAISMUN 2026	\$500,000.00	\$499,366.35	05/06/2026	03/08/2026	100%	100%
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/012/2026	JOYAS DEL REAL	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A MOHONERA EN LA LOCALIDAD DE JOYAS DEL REAL, PINAL DE AMOLES, QRO.	FAISMUN 2026	\$400,000.00	\$398,865.61	04/06/2026	02/08/2026	100%	100%
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/018/2026	TEMAZCALES	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A TEMAZCALES, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.	FAISMUN 2026	\$600,000.00	\$599,775.90	24/07/2026	22/08/2026	100%	100%
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/002/2026	EL MADROÑO	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MADROÑO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.	FAISMUN 2026	\$900,000.00	\$898,213.02	28/05/2026	25/08/2026	100%	100%
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/017/2026	POTRERILLOS	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.	FAISMUN 2026	\$600,000.00	\$599,466.36	24/06/2026	22/08/2026	100%	100%
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/003/2026	ALEJANDRÍA DE MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ALEJANDRÍA DE MORELOS, PINAL DE AMOLES, QRO.	FAISMUN 2026	\$500,000.00	\$499,962.61	28/05/2026	26/07/2026	100%	100%
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/013/2026	COATLÁN DE LOS ÁNGELES	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A COATLÁN DE LOS ÁNGELES, PINAL DE AMOLES, QRO.	FAISMUN 2026	\$500,000.00	\$499,578.84	23/06/2026	21/08/2026	100%	100%
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/008/2026	CARRIZAL DE ADJUNTAS	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CARRIZAL DE ADJUNTAS, PINAL DE AMOLES, QRO.	FAISMUN 2026	\$500,000.00	\$499,603.89	01/06/2026	30/07/2026	100%	100%
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/014/2026	AGUACATE DE MORELOS	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUACATE DE MORELOS, PINAL DE AMOLES, QRO.	FAISMUN 2026	\$500,000.00	\$499,725.11	23/06/2026	21/08/2026	10%	100%
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/022/2026	AHUACATLÁN DE GUADALUPE	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA CAI EN AHUACATLÁN DE GUADALUPE, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.	FAISMUN 2026	\$2,800,000.00	\$2,799,646.89	30/06/2026	27/10/2026	67%	50%



Gobierno Municipal de
Pinal de Amoles
2024-2027

Bertha Juárez No. 4 Col. Centro
Pinal de Amoles, Qro. 78300

Ayuntamiento de Pinal de Amoles



PINAL
ES *Mágica*

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
No. DE OFICIO: D.O.P.M./0034/08/2026

NO. CONTRATO	LOCALIDAD	OBRA	PROGRAMA	IMPORTE APROBADO	IMPORTE CONTRATADO	INICIO	CONCLUSIÓN	% AVANCE FINANCIERO SOLICITADO	% AVANCE FÍSICO
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/019 /2026	EL PEDREGAL	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO AL PEDREGAL, PINAL DE AMOLES, QRO.	FAISMUN 2026	\$500,000.00	\$499,355.80	24/06/2026	22/08/2026	100%	100%
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/025 /2026	ESCANEULLA	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE ESCANEULLA, PINAL DE AMOLES, QRO	FAISMUN 2026	\$1,000,000.00	\$994,321.74	04/08/2026	01/11/2026	30%	10%
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/024 /2026	ALEJANDRÍA DE MORELOS	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE ALEJANDRIA DE MORELOS, PINAL DE AMOLES QRO.	FAISMUN 2026	\$1,000,000.00	\$999,431.67	04/08/2026	01/11/2026	30%	100%
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/015 /2026	EL RODEZNO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RODEZNO, PINAL DE AMOLES. QRO.	FAISMUN 2026	\$500,000.00	\$499,894.75	23/06/2026	21/08/2026	100%	100%
MPA/DOP/FAI SMUN/AD/004 /2026	SANTA ÁGUEDA	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA AGUEDA, PINAL DE AMOLES, QRO.	FAISMUN 2026	\$450,000.00	\$449,522.67	28/05/2026	26/07/2026	100%	100%
MPA/DOP/FIS E/IR/020/2026	PINAL DE AMOLES	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN CABECERA MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES, QRO.	FAISMUN 2026	\$6,500,000.00	\$6,499,212.57	26/06/2026	22/11/2026	30%	10%
MPA/DOP/FIS E/AD/029/2026	PINAL DE AMOLES	REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.	FISE 2026	\$650,000.00	\$649,781.22	02/07/2026	30/08/2026	100%	100%
MPA/DOP/FIS E/AD/027/2026	PINAL DE AMOLES	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE QUE CONDUCE A MUSEO COMUNITARIO (C. MARIANO ESCOBEDO) EN BARRIO OJO DE AGUA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, PINAL DE AMOLES, QRO.	FISE 2026	\$1,700,000.00	\$1,699,230.65	02/07/2026	29/09/2026	30%	60%
MPA/DOP/FIS E/AD/028/2026	JOYA DE SANTA ÁGUEDA	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN BARRIO LAS FLORES Y BARRIO LOS VÁZQUEZ, EN LA JOYA DE SANTA ÁGUEDA, PINAL DE AMOLES, QRO.	FISE 2026	\$1,300,000.00	\$1,298,808.36	02/07/2026	29/09/2026	45%	90%

Sin otro particular me despido es usted agradeciendo sus atenciones.

ATENTAMENTE

ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL
AYUNTAMIENTO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

RMZ*

C. C. P. Director de Finanzas Públicas Municipales.
Titular de la Dependencia Encargada de la Administración de los Servicios Internos, Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio.
Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Pinal de Amoles.
Unidad de Transparencia.
Comunicación Social.
Archivo



Gobierno Municipal de
Pinal de Amoles
2024-2027

Benito Juárez No. 4 Col. Centro
Pinal de Amoles Qro. 76100
Ayuntamiento de Pinal de Amoles