MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

OPERADO RAMO 33
FISE 2023

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las siendo las 11:00 horas del dia 15 de diciembre del 2023, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE LA COLGADA." por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obras públicas Ing. RICARDO VIEYRA BONILLA, el coordinador de supervisor Ing. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA y el supervisor de obra Ing. OCTAVIO HERNANDEZ GONZALEZ. y por parte de la empresa persona física el C ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO, en su carácter de residente y contratista de obra para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega-Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	"AMPLIACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RIO ESCANELA, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO."
Localidad	RIO ESCANELA
No. De contrato	MPA.DOP.FISE 2023.IR.2023.2023-00531.092
Programa	FISE 2023
No. De Obra	091
Monto contratado	$ 2,999,411.66
Oficio De Aprobación. No.	2023GEQ00832
Fecha Oficio De Aprobación	
Beneficiarios	

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 07/agosto del 2023 y termino de obra el 09 de diciembre del 2023.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 2,999,411.66 (dos millones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos once pesos 66/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha		Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (UNO)	05/09/2023		07/08/2023		07/09/2023	$ 68795.52	
2 (DOS)	06/10/2023		08/09/2023		09/10/2023	$ 251000.00	$ 319,795.52
3(TRES)	06/11/2023		10/10/2023		25/11/2023	$ 1109172.55	$ 1,428,968.07
4(FINIQUITO	11/DIC/2023		11/11/2023		09/12/2023	$ 1570739.86	$ 2,999,411.66

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Este prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes:

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS PARA BENEFICIAR LA LOCALIDAD DE LA COLGADA								
1	PRELIMINARES				$ 176,003.12			$ 191,091.92
ELE001	TRAMITES Y PAGOS PREVIOS ANTE LA CFE PARA OBTENCION DE OFICIO RESOLUTIVO Y APROBACIÓN DE PROYECTO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS INCL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	pza	1.00	$22,897.83	$22,897.83	1.00	100.00%	$ 22,897.83
PRE044	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA LINEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y PARA ALUMBRADO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, LOCALIZACIÓN DE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACAS, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA MALEZA FUERA DE AREA DE TRABAJO, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA	m2	2,249.00	$8.21	$18,464.29	2,249.00	100.00%	$ 18,464.29
PRE019-A	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA EN TERRENO TIPO "C" HASTA UN APROFUNDIDAD DE 150 M, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIDO COMPACTO P.U.O.T.	m3	26.55	$734.07	$19,489.56	14.90	55.73%	$ 10,861.99
PRE019-B	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPTA EN TERRENO TIPO "C" HASTA UN APROFUNDIDAD DE 180 M, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCION MEDIDO COMPACTO P.U.O.T.	m3	10.97	$1,191.22	$13,067.68	6.53	59.57%	$ 7,784.06
PRE034	PODA DE ÁRBOL HASTA DE 9.00 M DE ALTURA, INCLUYE RASURA GRUESA DE LAS RAMAS, SIN SANEAMIENTO, DESALOJO Y/O RETIRO DE LOS ESQUILMOS O PRODUCTO DE LA PODA FUERA DE OBRA, HASTA ALMACÉN DE CFE PARA SU CONTRATISTA, AL DESTINO QUE ESTÉ AUTORIZADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, HERRAMIENTA, EQUIPO PARA ESCALAR Y PODAR ÁRBOLES, ESCALERA, MANO DE OBRA.	pza	24.00	$576.31	$13,831.44	24.00	100.00%	$ 13,831.44
DEM 901	RETIRO DE ESTRUCTURA DE MEDIA O BAJA TENSION DE POSTERIA, ELECTRICA EXISTENTE INCLUYE RETIRO, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA CON MEDIOS ADECUADOS Y TRASLADO DESDE SITIO DE OBRA HASTA ALMACÉN DE CFE PARA SU ENTREGA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	pza	12.00	$987.25	$11,847.00	12.00	100.00%	$ 11,847.00
DEM 902	RETIRO DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN DE CONDUCCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION EXISTENTE, INCLUYE RETIRO, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA CON MEDIOS ADECUADOS Y TRASLADO DESDE SITIO DE OBRA HASTA ALMACÉN DE CFE PARA SU ENTREGA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	m	1,619.00	$20.33	$32,914.27	1,619.00	100.00%	$ 32,914.27
DEM 998-2	RETIRO DE ESTRUCTURA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA MEDIA O BAJA TENSION CFE AL SITIO NUEVO DE PROYECTO, INCLUYE DESMANTELADO Y REHUBICACION DE MANIOBRAS DE LOS EQUIPOS HERRAMIENTAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	m	6.00	$112.51	$675.06	6.00	100.00%	$ 675.06
DEM 900	RETIRO DE POSTE DE CONCRETO DE 7M HASTA 12M DE ALTURA, INCLUYE RETIRO, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA CON MEDIOS ADECUADOS Y TRASLADO DESDE SITIO DE OBRA HASTA ALMACÉN DE CFE PARA SU ENTREGA, RELLENO EN CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SUCOMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	6.00	$6,140.10	$36,840.60	6.00	100.00%	$ 36,840.60
DEM 995	TRANSFORMADOR EXISTENTE, INCL. RETIRO, CARGA, ACERREO, COLOCACION EN SU NUEVO SITIO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	pza	1.00	$4,975.39	$4,975.39	1.00	100.00%	$ 4,975.39
2	POSTERIA				$674,019.36			690,729.08
ELE337	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	pza	21.00	$16,709.73	$350,904.33	22.00	104.76%	$ 367,614.06
ELE337-C	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE DOBLE DE 12 MTS, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	pza	3.00	$53,126.03	$159,378.09	3.00	100.00%	$ 159,378.09
ELE337	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE SENCILLA DE 12 MTS, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	pza	4.00	$36,968.39	$147,873.56	4.00	100.00%	$ 147,873.56
ELE336-	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750 CON ANILLO DE ACERO, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	pza	1.00	$15,863.37	$15,863.37	1.00	100.00%	$ 15,863.37
3	ESTRUCTURAS MEDIA TENSION				$679,013.33			684,666.61
ELE524	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RD3/RD30 INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	pza	2.00	$21,504.69	$43,009.78	1.00	50.00%	$ 21,504.69
ELE526	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RS/E INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	pza	1.00	$4,292.03	$4,292.03	1.00	100.00%	$ 4,292.03
ELE516	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RD2N INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	pza	2.00	$10,125.36	$20,250.72	2.00	100.00%	$ 20,250.72
ELE528	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TD3N INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	pza	9.00	$12,668.93	$114,020.37	9.00	100.00%	$ 114,020.37
ELE551	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RD3N INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	pza	3.00	$10,867.72	$32,603.16	4.00	133.33%	$ 43,470.88
ELE525	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RD3N/RD3N INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	pza	9.00	$22,910.56	$206,194.96	11.00	122.22%	$ 252,016.05
ELE553	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VD3N INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	pza	1.00	$15,122.01	$15,122.01	1.00	100.00%	$ 15,122.01
ELE523	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA AD3N INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	pza	5.00	$17,595.09	$87,975.45	4.00	80.00%	$ 70,380.36
ELE515	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA RD2N/RD2N INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	pza	1.00	$23,599.20	$23,599.20	1.00	100.00%	$ 23,599.20
ELE531	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA VD3/3 INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T.	pza	2.00	$14,472.83	$28,945.66	-	0.00%	$ -
4	ESTRUCTURAS BAJA TENSION				$24,593.09			5,590.84
ELE505	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA R3 INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	pza	6.00	$3,660.45	$21,962.70	1.00	16.67%	$ 3,660.45
ELE505	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA P3 INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	pza	1.00	$2,930.39	$2,930.39	1.00	100.00%	$ 2,930.39
5	CABLE				$786,493.90			780,928.48
ELE225	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	kg	1,468.00	$213.36	$312,785.76	1,380.24	94.15%	$ 294,488.01
ELE240	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRAMEL (2+1) 1/0, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACCARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	m	193.00	$145.48	$28,077.64	193.00	100.00%	$ 28,077.64
ELE236	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SENCILLO ACSR 1/0, INCL. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	m	3,010.00	$148.05	$445,630.50	3,096.00	102.86%	$ 458,362.80
6	RETENIDAS				$283,867.71			290,871.87
ELE516	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA R8D INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	pza	15.00	$8,732.81	$130,992.15	11.00	73.33%	$ 96,060.91
ELE516-A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA R6A INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	pza	1.00	$15,803.78	$15,803.78	1.00	100.00%	$ 15,803.78
ELE516	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA R0A INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	pza	18.00	$6,990.90	$125,836.20	24.00	133.33%	$ 167,781.60
ELE517	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA R5A INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	pza	2.00	$5,612.79	$11,225.58	2.00	100.00%	$ 11,225.58
7	TIERRAS				$11,933.71			60,129.11
ELE502	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE DE TIERRA SENCILLA INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	pza	2.00	$3,182.95	$6,365.90	14.00	700.00%	$ 44,561.30
ELE501	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE DE TERRA P/TRANSFORMADOR INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.T	pza	1.00	$5,567.81	$5,567.81	1.00	100.00%	$ 5,567.81
8	TRAMITES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIO				$46,553.85			34,136.83
ELE002	ROTULADO DE ESTRUCTURAS, ENUMERACIÓN DE POSTES O TORRES DE ACUERDO A PROYECTO, ASÍ COMO DE NÚMERO ECONÓMICO DESIGNADO POR LA CFE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y REVISIÓN POR PARTE DE CFE, INCL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.T	pza	29.00	$136.35	$3,954.15	29.00	100.00%	$ 3,954.15
ELE003	TRAMITES Y PAGOS EN CFE PARA APROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONEXIÓN DE OBRA, INCL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.T	pza	1.00	$30,182.38	$30,182.38	1.00	100.00%	$ 30,182.38
ELE004	UNIDAD VERIFICADORA PARA CONTRATO DE SERVICIO (UVE) Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO INCL TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN P.U.O.T	pza	1.00	$12,527.35	$12,527.35	-	0.00%	$ -
9	CARTELERA				$6,821.62			6,821.62
PRE002	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA CON ÁREA VISUAL (NORMATIVA ESTATAL) DE 300X240 CM, CON ESTRUCTURA DE 4 POSTES DE 4"X4" A BASE DE TUBULAR DE LÁMINA DE 3" Y TABLERO DE LÁMINA CALIZ, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALKIDALCO, INCLUYE CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F'C=200KG/CM 2), ROTULO EN VINIL AUTOADHERIBLE EN DOS CARAS, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, LOS ACARREOS	pza	1.00	$6,821.62	$6,821.62	1.00	100.00%	$ 6,821.62
						SUBTOTAL	$	2,585,955.94
						IVA	$	413,711.95
						TOTAL	$	2,999,411.88

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

OPERADO RAMO 33
FISE 2023

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

OPERADO RAMO 33
FISE 2023

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga **fianza**, que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Articulo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/1452/2023.**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de 06 de noviembre del 2023, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procendente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Articulo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 11:00 horas del dia 15 de diciembre del 2023, en, la comunidad de Rio Escanela , Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Clave	Cantidad	Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ENTREGA EMPRESA

C. ENRIQUE RESENDIZ OCAMPO
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA
COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA

ING. OCTAVIO HERNANDEZ GONZALEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

LIC. OMAR DE JESÚS ÁNGELES VEGA
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

OPERADO RAMO 33
FISE 2023

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"