ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 12:00 horas del día 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAUZ DE ARROYO HONDO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obra publicas **ING. RICARDO VIEYRA BONILLA,** el coordinador de supervisión **ING. MARCELO CIPRIANO BALDERAS MENDOZA** y el supervisor de obra **ING. EDUARDO RESENDIZ RAMIREZ,** y por parte de la empresa ING. **ELIER GARCIA MONTES** en su carácter de representante legal el ING.**ELIER GARCIA MONTES**, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos:

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAUZ DE ARROYO HONDO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.
Localidad	SAUZ DE ARROYO HONDO.
No. De contrato	MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.097
Programa	FAISMUN 2023
No. De Obra	097
Monto contratado	$399,833.56
Oficio De Aprobación. No.	0789/2023
Fecha Oficio De Aprobación	23 DE OCTUBRE 2023
Beneficiarios	122 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 25 DE OCTUBRE DE 2023 y termino de obra el día 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 399,833.56 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 56/100 PESOS) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha		Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:
1(UNO)	**30/11/2023**	**Del**	**25/10/2023**	**Al**	**30/11/2023**	**$ 399,833.56**	**$ 399,833.56**

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación **1(UNO) FINIQUITO**

RYB

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN SAUZ DE ARROYO HONDO, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO.											
1	PRELIMINARES				$ 11,226.33					$ 11,226.33
PRE003	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA CON ÁREA VISUAL (NORMATIVA MUNICIPAL) DE 90X120 CM CON PATAS DE 120 CM DE ALTURA Y BASTIDOR A BASE DE TUBULAR RECTANGULAR 1 1/2" Y TABLERO DE LÁMINA CAL.22, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO. INCLUYE: CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F´C=200KG/CM2), RÓTULO EN VINIL AUTO ADHERIBLE EN DOS CARAS, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, LOS ACARREOS NECESARIOS, Y SU COLOCACIÓN DEFINITIVA. SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR MPA.	pza	1.00	$6,971.60	$6,971.60	1.00		1.00	100.00%	$ 6,971.60
PRE042	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN EN CAMINOS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, LOCALIZACIÓN DE EJES, SEÑALAMIENTOS, ESTACAS, BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS, LIMPIEZA MALEZA FUERA DE AREA DE TRABAJO, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	m2	402.91	$10.56	$4,254.73	402.91		402.91	100.00%	$ 4,254.73
2.00	TERRECERIAS				$ 6,930.06					$ 6,930.06
PRE109-2	EXCARIFICACION A MÁQUINA EN VIALIDAD, HASTA 0.15 M. INCLUYE ACOMO SOBRE LA MISMA; EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA SU COMPLETA EJECUCION. MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	m3	60.44	$52.83	$3,193.05	60.44		60.44	100.00%	$ 3,193.05
PRE141	COMPACTACION DE MATERIAL ESCARIFICADO Y ACOMODADO, CON MEDIOS MECANICOS A 95% DE SU PVSM, PARA UNA PENETRACION DE 20 CM, INCL. HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y MANIOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	m3	60.44	$61.83	$3,737.01	60.44		60.44	100.00%	$ 3,737.01
3.00	RAMPA				$ 324,073.99					$ 324,073.99
PAV015	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CMS DE ESPESOR, CONCRETO FC= 250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA 6-6/10-10 , PARA ANCHOS 3.0 M a 6.0 m, ACABADO RALLADO A TEXTURIZADOR, JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES DE CONSTRUCCION, CON REFUERZO DE BARRAS CORRUGADAS DE AMARRE DE 1/2" DE 71 CM DE LONGITUD A CADA 75 CM, SOLO EN CASO DE NO HABER ACERO REFUERZO CORRIDO, EN CASO CONTRARIOR VER ESPECIFICACION Y LOCALIZACIONES SEGUN PROYECTO.	m2	402.91	$758.35	$305,546.80	402.91		402.91	100.00%	$ 305,546.80
ALB162	DENTELLON DE CONCRETO ARMADO, SECCION 15X20 CMS, CONCRETO F'C= 200KG/CM2 HECHO EN OBRA, CON TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, ARMADO CON UNA TIRA DE MALLA ELECTROSLDADA CAL. 6, DE 25 CM DE CANHO MAS DOBLECES INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA JUNTAS FRIAS @ 3.0 MTS, MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y	m	33.71	$305.74	$10,306.50	33.71		33.71	100.00%	$ 10,306.50
ALB161	DENTELLON DE CONCRETO ARMADO, SECCION 10X20 CMS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, CON TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 19 MM, ARMADO CON UNA TIRA DE MALLA ELECTROSLDADA CAL. 6, DE 25 CM DE CANHO MAS DOBLECES INCLUYE: CORTE CON DISCO PARA JUNTAS FRIAS @ 3.0 MTS, MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y	m2	21.51	$382.18	$8,220.69	21.51		21.51	100.00%	$ 8,220.69
4.00	LIMPIEZA				$ 2,453.72					$ 2,453.72
LIM001	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCL: RETIRO DE MATERIALES, FUERA DE LA OBRA, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, INCL. HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	402.91	$6.09	$2,453.72	402.91		402.91	100.00%	$ 2,453.72
										0.00

CONDONO LA CANTIDAD DE

Subtotal	$344,684.10	Subtotal	$ 344,684.10
IVA	$ 55,149.46	IVA	$ 55,149.46
Total	$ 399,833.56	Total	$ 399,833.56

RVB

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Pagaré de garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga **FIANZA**, que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. FOLIO: 3442104,** garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Articulo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a la secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/1410/2023.**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**, que los trabajos objeto de este contrato fueron totalmente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procendente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Articulo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una vez leida por las presente firman de conformidad siendo las 13:00 horas del dia 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023, en, PINAL DE AMOLES, Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Clave	Cantidad	Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023

RVB

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ENTREGA EMPRESA

ING.ELIER GARCIA MONTES
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. MARCELO CIPRIANO BALDERAS MENDOZA
COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA

ING. EDUARDO RESENDIZ RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

LIC. OMAR DE JESÚS ÁNGELES VEGA
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023