ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

En el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro. Siendo las 10:00 horas del día 20 de Diciembre del 2023, se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE CAMINO(CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO),EN ACCESO A SAN ISIDRO SEGUNDA ETAPA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO."** por parte del Municipio de Pinal de Amoles el encargado de obras públicas **Ing. Ricardo Vieyra Bonilla,** el coordinador de supervisor **Ing. Cipriano Marcelo Balderas Mendoza** y el supervisor de obra **Ing. Octavio Hernández González** y por parte de la empresa persona física el **C. Julio Cesar Hernández Reséndiz** en su carácter de residente de obra para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la ley de obras públicas del estado de Querétaro, **El Acta De Entrega- Recepción Física** de los trabajos

DATOS DE APROBACIÓN	
Nombre de la obra	" REHABILITACIÓN DE CAMINO(CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO),EN ACCESO A SAN ISIDRO SEGUNDA ETAPA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO"
Localidad	SAN ISIDRO
No. De contrato	MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.071
Programa	FAISMUN 2023
No. De Obra	071
Monto contratado	$ 599,120.80
Oficio De Aprobación. No.	366/2023
Fecha Oficio De Aprobación	29 MARZO 2022
Beneficiarios	206 HABITANTES

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo con los oficios entregados por el contratista. Inicio de obra el día 21 de SEPTIEMBRE del 2023 y termino de obra el 15 de DICIEMBRE del 2023.

Estados financieros:

Los trabajos totales ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de $ 599,120.80 (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS 80/100 m.n.) i.v.a. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutadas por el contratista, de acuerdo con el establecido en el contrato, pagados por el Municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, son las que se realizan a continuación.

Estimación no.	Fecha		Periodo de ejecución			Monto estimado:	Monto acumulado:
1(Uno) FINIQUITO	**18/12/2023**	**Del**	**21/09/2023**	**Al**	**15/12/2023**	**$ 599,120.80**	**$ 599,120.80**

Estado Físico: Los trabajos ejecutados por el contratista son los siguientes incluidos los cambios de catálogo, anexando acumulados de Estimación 1 (UNO) FINIQUITO.

Valentin S. G

RVB

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Fianza de garantía:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para la cual otorga **fianza**, que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, garantiza el 10% del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 de La Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro.

Los representantes del municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el Articulo 66 de La Ley de la Obra Publica del Estado de Queretaro, notificando a lo secretaria de la contraloria de la celebracion de este acto, mediante el oficio: **OP/1491/2023.**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el acta de verificacion de terminos de los trabajos ejecutados de fecha de **15 de Diciembre del 2023**, que los trabajos objeto de este contrato fueron total mente concluidos. Cumpliendose la metas originales de la obra, por lo que resulta procendente la recepcion de los trabajos ejecutados, reservandose el Municipio de Pinal de Amoles el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que proceden por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto que tenga derecho.

En cumplimiento con lo dispuesto del Articulo 66 de La Ley de Obras Publicas del Estado de Queretaro, se elabora la presente acta de entrega- recepcion fisica, misma que una ves leida por las presentes firmas de conformidad siendo las 10:30 horas del dia 20 de Diciembre del 2023, en, SAN ISIDRO, Pinal de Amoles, Queretaro.

ANEXO 1

RELACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION, BITACORA, PRUEBAS DE LABORATORIO, RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

Clave	Cantidad	Descripción
1	1	Tomos De Bitácora De Obra
2	1	Planos De Metas Finales (As Built)

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023

RVB

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACUMULADO DE OBRA

OBRA :	"REHABILITACION DE CAMINO(CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO),EN ACCESO A SAN ISIDRO SEGUNDA ETAPA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO"
UBICACION :	SAN ISIDRO — MUNICIPIO: PINAL DE AMOLES
CONTRATISTA:	JOSE VALENTIN SANDOVAL GARCIA — TELEFONO: 4411577943
DOMICILIO:	GAMA No. 16 COLONIA SAN JOSE, CODIGO POSTAL 79980,SAN CIRO DE ACOSTA, SAN LUIS POTOSI.

ESTIMACION No. :	1 (UNO) FINIQUITO
PERIODO :	21/09/2023 AL 15/12/2023
CONTRATO:	MPA.DOP.FAISMUN 2023.AD.2023.073
FECHA :	19-dic-23

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATADO	PU	TOTAL CONTRATADO	VOLUMEN ESTIMACION No. 1	VOLUMEN ESTIMACION No. 2	VOLUMEN VOLUMEN ACOMULADO	AVANCE %	IMPORTE ESTIMADO
	"REHABILITACION DE CAMINO(CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO),EN ACCESO A SAN ISIDRO SEGUNDA ETAPA, PINAL DE AMOLES, QUERÉTARO"									
1	PREELIMINARES				$7,655.55					$ 7,655.55
PRE003	CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA CON AREA VISUAL (NORMATIVA MUNICIPAL) DE 90X120 CM CON PATAS DE 120 CM DE ALTURA Y BASTIDOR A BASE DE TUBULAR RECTANGULAR 1 1/2" Y TABLERO DE LAMINA CAL.22, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO. INCLUYE: CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F´C=200KG/CM2), ROTULO EN VINIL AUTO ADHERIBLE EN DOS CARAS, EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, LOS ACARREOS NECESARIOS, Y SU COLOCACION DEFINITIVA, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR MPA	pza	1.00	$7,655.55	$7,655.55	1.00	-	1.00	100.00%	$ 7,655.55
A02	EXCAVACIONES Y TERRECERIAS				$508,827.90					$ 518,828.00
PRE125	REHABILITACION - CONFORMACION DE CUNETA EN CAMINO DE TERRACERIA CONFORME A LA NORMA N-CTR-CAR-1-03-003 Y N-PROY-CAR-4-02-003, SECCION TRIANGULAR DE 33 CM DE PROFUNDIDAD, TALUDES 3:1 LADO DEL TERRAPLEN Y 1:1 LADO DEL CORTE ANCHO MINIMO 1.0 M, INCLUYE:	m3	427.04	$100.20	$42,759.41	288.58	-	288.58	67.58%	$ 28,915.72
PRE118-C	TERRAPLEN CON MATERIAL INERTE DE BANCO CALIDAD SUB RASANTE (MATERIAL SELECIONADO DE LATERALES DE LA VIALIDAD, CON VOLUMEN DE PETREOS NIMINO 70% , CONFORME A LA NORMA N-CMT-4-01), COMPACTADO MINIMO AL 90% DE SU PV.S.M. EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR,	m3	1,035.25	$450.17	$466,038.49	1,086.60	-	1,086.60	104.96%	$ 489,154.72

Subtotal	$516,483.45		CONDONADO	-$ 9,242.54
IVA	$ 82,637.35		Subtotal	$ 516,483.45
Total	$ 599,120.80		IVA	$ 82,637.35
			Total	$ 599,120.80

Valentin S.G

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023

RVB

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ENTREGA EMPRESA

JOSE VALENTIN SANDOVAL GARCIA
EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS

RECIBIDO POR EL MUNICIPIO PINAL DE AMOLES, QUERETARO

ING. CIPRIANO MARCELO BALDERAS MENDOZA
COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRA

ING. OCTAVIO HERNANDEZ GONZALEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. RICARDO VIEYRA BONILLA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

LIC. OMAR DE JESÚS ÁNGELES VEGA
TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE
PINAL DE AMOLES, QRO.

OPERADO RAMO 33
FAISMUN 2023